

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2013 г.

№ 114

**О ходе исполнения в первом полугодии
2013 года инвестиционной программы
МУП «Теплоэнерго» по развитию
системы теплоснабжения г. Старый
Оскол на 2008-2015 г.г.**

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения в первом полугодии 2013 года инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г., руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения в первом полугодии 2013 года инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (прилагается на 1 листе).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа**

И.В. Потапов

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения в первом полугодии 2013 года инвестиционной
программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г.
Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

Согласно решению Совета депутатов муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» от 28 августа 2007 года № 221, с учётом изменений, внесённых решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 ноября 2009 года № 372, от 25 ноября 2011 года № 669, потребность в средствах на реализацию инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (далее - инвестиционная программа) в 2013 году за счет всех источников финансирования составляет - 188,08 млн. руб., из них: за счет платы за подключение к системе теплоснабжения – 97,32 млн. руб., надбавки к тарифу – 50,76 млн. руб., средств бюджета Старооскольского городского округа – 40,0 млн. руб., что обеспечило бы выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму - 163,4 млн. руб.

Однако в первом полугодии 2013 года реализация инвестиционной программы не была обеспечена финансированием.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусмотрено понятие «надбавка к тарифу». В 2013 году финансирование мероприятий, планируемых за счет надбавки к тарифам, должно было осуществляться за счет прибыли на развитие производства (капитальные вложения), предусмотренной Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области при установлении тарифов для ОАО «Теплоэнерго». Но в связи с тем, что в составе необходимой валовой выручки по ОАО «Теплоэнерго», в статье «Валовая прибыль», не были включены затраты на реализацию инвестиционной программы, финансирование работ согласно п. 9 на сумму 10,0 млн. руб., а также п. 4, 5, 6, 7 инвестиционной программы не было обеспечено, и соответственно, мероприятия не были выполнены.

В связи с отсутствием обращений в ОАО «Теплоэнерго» застройщиков за подключением к системе теплоснабжения, финансирование работ согласно п. 3 на сумму 30,0 млн. руб., а также п. 10, 11, 13 инвестиционной программы не было обеспечено, и соответственно, мероприятия не были выполнены.

Кроме того, в бюджете Старооскольского городского округа в 1-м полугодии 2013 года не были предусмотрены расходы на реализацию инвестиционной программы, поэтому финансирование работ согласно п. 3 на сумму 30 млн. руб., а также п. 9 на сумму 10,0 млн. руб. инвестиционной программы не было обеспечено, и соответственно, мероприятия не были выполнены.

В настоящее время, согласно статей 6, 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ведется разработка схемы теплоснабжения Старооскольского городского округа, после утверждения которой будет разработана новая инвестиционная программа ОАО «Теплоэнерго» по развитию теплоснабжения г. Старый Оскол.