

Приложение
к решению Совета депутатов
Старооскольского городского округа
от 20 сентября 2019 г. № 265

**Реестр
наказов избирателей за первое полугодие 2019 года**

№ п/п	№ наказа	№ избира- тельного округа	Ф.И.О. депутата	Содержание наказа	Срок исполне- ния наказа	Информация о результатах исполнения наказа	Объем затрачен- ных финансо- вых средств (тыс. рублей)	Исполни- тель
1.	13	№ 1	Ефимов Андрей Михайлович	Отремонтировать первый этаж детского сада с. Монаково	2019 г.	В работе. В рамках «Расходов на капитальные вложения и проведение капитальных ремонт на 2019 год по объектам жизнеобеспечения и социально - культурного назначения СГО» по МКУ «УКС» ведется капитальный ремонт помещений 2-х этажного здания детского сада и строительство пищеблока в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями	27000	МКУ «УКС»
2.	17	№ 2	Насонова Лариса Николаевна	Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством	2019 г.	Переносится на 2020 год. В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе «Формирование современной	7000	МКУ «УКС»

				парковочных мест м-н Рудничный, д. 9		городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019 – 2022 годы по приоритетам, дворовые территории д. 8, д. 9 предлагаются к выполнению на 2020 год		
3.	18			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный д. 11а	2019 г.	Переносится на 2020 год. Дворовые территории д. 11а, д. 12а предлагаются к выполнению на 2020-2021 годы	4000	МКУ «УКС»
4.	20			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 12а	2019 г.	Переносится на 2020 год. Дворовые территории д. 11а, д. 12а предлагаются к выполнению на 2020-2021 годы	4000	МКУ «УКС»
5.	21			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 13, д. 14, д. 15	2018 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовой территории д. 13, д. 16: тротуар -1125,87 тыс. рублей, проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 воркаута - 1473,1 тыс. рублей, наружное освещение -1312,56 тыс. рублей, замена сетей – 361,46 тыс. рублей д. 14, д. 15 ведутся работы в рамках областной программы. Выполнено 60%	5418,1 в т.ч. 1 625,42 – федераль- ный бюджет 3 521,74 – областной бюджет 270,94 – местный бюджет	МКУ «УКС»
6.	24			Благоустройство двора с детской площадкой м-н Студенческий, д. 18	2019 г.	В работе. д. 18, д. 19 ведутся работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Выполнено 60%	11706,36	МКУ «УКС»

7.	25			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Студенческий, д. 19, д. 20, д.21	2019 г.	В работе. д.18, д.19 ведутся работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Выполнено 60%	14000 (11706,36)	МКУ «УКС»
8.	26			Благоустройство двора м-н Лебединец, д. 6, д. 7, д. 20, д. 21	2019 г.	Переносится на 2020 год. Дворовые территории домов предлагаются к выполнению на 2020 год	12 000	МКУ «УКС»
9.	28			Отремонтировать дорогу между домами м-н Лебединец, от д. 27 до д. 27 а	2018 г.	В работе. Работы ведутся в рамках выполнения работ по благоустройству дворовых территорий	4600,0 – областной бюджет	МКУ «УКС»
10.	29			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Лебединец, д. 27, д. 27а	2019 г.	В работе. Работы ведутся в рамках областной программы благоустройства дворовых территорий	4600,0	МКУ «УКС»
11.	30			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Парковый, д. 16	2018 г.	Переносится на 2020 год. В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, территории домов № 16, № 18, № 22, № 23 предлагаются к выполнению на 2019-2020 годы. Дворовые территории предлагаются к выполнению на 2020 год	7000,0	МКУ «УКС»
12.	31			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Парковый, д. 18	2018 г.		7000,0	МКУ «УКС»
13.	32			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Парковый, д. 22	2018 г.		7000,0	МКУ «УКС»
14.	33			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Парковый, д. 23	2018 г.		7000,0	МКУ «УКС»

15.	35			Отремонтировать дороги и тротуары м-н Парковый, м-н Рудничный, м-н Лебединец от школы № 12 до Лебединец д. 27 а	2018 г.	<p>Частично выполнено.</p> <p>Благоустройство дворов выполнено: м-н Парковый д. 14 – 4479,0 тыс. рублей, в т.ч. тротуар - 993,85 тыс. рублей, проезды, дороги, 1 детская площадка, 1 воркаут - 823,22 тыс. рублей, наружное освещение - 1119,93 тыс. рублей, замена сетей – 773,72 тыс. рублей;</p> <p>м-н Рудничный, д. 13, д. 16 - 5418,1 тыс. рублей, в т.ч. тротуары -1125,88 тыс. рублей, проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 воркаута-1473,1 тыс. рублей, наружное освещение -1312,56 тыс. рублей, замена сетей - 361,47 тыс. рублей.</p> <p>В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, работы от школы № 12 до Лебединец д. 27а предлагаются к выполнению на второе полугодие 2019 года.</p> <p>Работы продолжаются</p>	12016,77	МКУ «УКС»
16.	38			Отремонтировать дорожные покрытия в м-нах Лебединец, Южный	2019 г.	<p>В работе.</p> <p>Работы ведутся в м-не Лебединец д. 1, д. 2, д.3, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д.17, д. 18, д. 19, д. 27, д. 27а в составе благоустройства дворовых территорий</p>	39512,85	МКУ «УКС»
17.	42	№ 3	Гришин Олег Николаевич	Обустроить детскую площадку во дворе д. 3, м-н Юность	2019 г.	<p>Переносится на 2020 год.</p> <p>Дворовые территории д. 3 предлагаются к выполнению на 2020 год</p>	300	МКУ «УКС»

18.	43			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Юность	2019 г.	Переносится на 2020 год. Ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-на Юность предлагается к выполнению на 2020 год	8000	МКУ «УКС»
19.	44			Организовать съезд для колясок на пешеходном переходе, м-н Юность	2018 г.	Переносится на 2021-2022 годы. Устройство съездов для колясок будет выполняться при проведении работ по благоустройству дворовых территорий микрорайона, съездов и проездов. В микрорайоне не организованы съезды на 4-х переходах	80,0	МКУ «УКС»
20.	50			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-н Приборостроитель	2019 г.	В работе. Работы ведутся в рамках областной программы по благоустройству дворов д. 24а, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32	31050,0	МКУ «УКС»
21.	51			Отремонтировать парк у ТЦ «Лунный», м-н Молодогвардеец	2019 г.	В работе. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	9900,0	МКУ «УКС»
22.	57			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 4, д. 3а, д. 5 и д. 4а, д. 5а, д. 6, д. 8 предлагается к выполнению в 2020 году	2500	МКУ «УКС»
23.	58			Благоустроить территорию двора у жилого дома № 2, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д. 1, д. 2, д. 3б предлагается к выполнению в 2020 году	7000	МКУ «УКС»

24.	62			Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д. 3Б, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д. 1, д. 2, д. 3Б предлагается к выполнению в 2020 году	350	МКУ «УКС»
25.	68	№ 4	Проскурин Александр Александрович	Благоустройство дворовой территории д. 29 пр-т Комсомольский	2019 г.	В работе. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	10976,86	МКУ «УКС»
26.	74			Отремонтировать пешеходную дорожку возле станции Юннатов, ул. 22-го Партсъезда	2019 г.	Переносится на 2020 год. Запланирован ремонт дорожки в рамках выполнения работ по благоустройству дворовых территорий д. 33, д. 34 по пр-ту Комсомольский и д. 1 по ул. 22-го Партсъезда на 2020 год	300	МКУ «УКС»
27.	75			Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по улице Революционная	2019 г.	На контроле. Включено в программу строительства сетей наружного освещения, работы будут выполняться по мере финансирования	400	МКУ «УЖиР»
28.	83			Провести ремонт фасада детского сада № 4 «Василек» ул. Октябрьская	2019 г.	В работе. Выполняется комплекс строительно-монтажных работ по кап. ремонту объекта: МБДОУ Детский сад № 4 «Василек»	26145,6	МКУ «УКС»
29.	85	№ 5	Данилов Виктор Иванович	Установить детскую площадку на ИЖС «Казацкий»	2021 г.	Выполнено. Детская площадка установлена	330	МКУ «УЖиР»
30.	86			Обновить водопроводные трубы по ул. Титова	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	670	МКУ «УЖиР»

31.	87			Установить колонку д. 94, ул. Подгорная	2019 г.	Выполнено. Водоразборная колонка установлена	50	МКУ «УЖиР»
32.	88			Поменять водопровод, ул. Литвинова, ул. Новая	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	280	МКУ «УЖиР»
33.	89			Произвести ремонт трубопровода, ул. Бойницкая	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	660	МКУ «УЖиР»
34.	90			Решить проблему прорыва центрального водопровода, ул. Кирова	2018 г.	Частично выполнено. Выполнены работы по устранению порыва. Асфальтирование участка улицы запланировано на второе полугодие 2019 года	670,0 Средства МУП «Водо- канал»	МКУ «УЖиР»
35.	91			Благоустройство пляжа, м-н Юность	2019 г.	На контроле. В расходах на капитальные вложения и проведение капитальных ремонтов на 2019 год по объектам жизнеобеспечения и социально - культурного назначения средства на благоустройство пляжа не предусмотрены	8700	МКУ «УКС»
36.	97			Восстановить освещение около пешеходного перехода по ул. Мира	2019 г.	Выполнено. Освещение около перехода восстановлено	500	МКУ «УЖиР»
37.	104			Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом	2018 г.	Частично выполнено. Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по проспекту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен в 2017 году. Остальной требуемый ремонт от моста до выезда на пр. А. Угарова предложен к финансированию	418 Средства местного бюджета	МКУ «УЖиР»

38.	105			Восстановить освещение, поставить фонари, м-н Углы	2019 г.	Выполнено. ООО УО «Старый город» восстановлено освещение над подъездами	4000	МКУ «УЖиР»
39.	106			Восстановить освещение, д. 10 ул. Хмелева	2019 г.	Выполнено. ООО УО «Старый город» восстановлено освещение над подъездами д.10 ул. Хмелева	300	МКУ «УЖиР»
40.	107			Ремонт дороги ул. Литвинова	2019 г.	Частично выполнен. От ул. Ленина до ул. Пролетарская выполнен ремонт в 2018 году. Далее запланирован ямочный ремонт на второе полугодие 2019 года	2650	МКУ «УКС»
41.	117			Сделать пешеходный переход на ул. 1-й Конной Армии, в месте пересечения с ул. Анпилова	2019 г.	На контроле. Работы запланированы на второе полугодие 2019 года	150	МКУ «УКС»
42.	118			Произвести устройство освещения ул. Тебекина, ул. Болтенкова, ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии	2019 г.	На контроле. Работы по наружному освещению включены в программу строительства сетей, будут выполняться по мере финансирования	4000	МКУ «УЖиР»
43.	119			На перекрестке ул. Анпилова и ул. Кучерявченко, и на перекрестке ул. Анпилова и ул. Прокудина восстановить асфальтовое покрытие после ремонта канализационных сетей	2018 г.	На контроле. На данном участке МУП «Водоканал» работы не выполнял. Работы выполнялись подрядной организацией от МКУ «УКС»	500 местный бюджет	МКУ «УЖиР»

44.	127	№ 6	Воронков Сергей Иванович	Установить детскую площадку во дворе д. 8, д. 8а, м-н Конева	2019 г.	В работе. В составе работ по благоустройству дворовой территории	350	МКУ «УКС»
45.	128			Благоустроить дворовую территорию м-н Конева, д. 8, д. 8а	2018 г.	В работе. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	12411,85	МКУ «УКС»
46.	157	№ 7	Коптева Ольга Петровна	Благоустроить дворовую территорию м-на Буденного в районе д. 5, д. 7а, д. 8а	2022 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовой территории д. 5 выполнено. Благоустройство дворовых территорий д. 7а, д. 8а предлагаются к выполнению в 2020-2021 годах	12000,0	МКУ «УКС»
47.	158			Восстановить освещение дворовой территории м-он Макаренко, д. 4, д.6, д. 12, д. 13, д. 14	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 14 предлагается к выполнению в 2020-2021 годах	1500	МКУ «УКС»
48.	163			Провести капитальный ремонт д. 44, м-н Жукова	2019 г.	На контроле. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 10 декабря 2018 года № 452-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп» капитальный ремонт жилого дома запланирован на 2028-2030 годы	15000	МКУ «УЖиР»
49.	166			Ремонт дорожного покрытия подъезда с проспекта Комсомольский (включая арку) к д. 9, м-н Буденного	2019 г.	Выполнено.	750,0	МКУ «УКС»

50.	167			Ремонт дорожного покрытия проезда между рынком Юбилейный и домами № 4, 4а к мед. центру «Поколение» м-н Буденного	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Ремонт дорожного покрытия предлагается к выполнению на 2020-2021 годы	1400	МКУ «УКС»
51.	168.	№ 8	Ульянова Анна Борисовна	М-н Лесной д. 13, д. 14-дорожка к гипермаркету «Линия», благоустройство двора, парковочные места	2019 г.	В работе. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в комплексе д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а	24829,59	МКУ «УКС»
52.	173			Разобраться с заброшенной стройкой возле Экватора, полуразрушенные ограждения, могут упасть дети в котлован, при сильном ветре могут оторваться остатки железного забора и покалечить людей	2018 г.	На контроле. За ненадлежащее содержание площадки строительства по адресу: г. Старый Оскол, м-н Лесной, д.28 в отношении арендатора земельного участка, предоставленного для завершения строительства объекта незавершенного строительства для торгово-офисного центра на срок до 04 июля 2017 года – ООО «СТ КапиталЪ» УАиГ составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица от 26 марта 2018 года № 15 по ст. 2.11 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Зональным отделом государственного экологического надзора № 2 Управления экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов		УАиГ ДИиЗО

					<p>Белгородской области рассмотрено дело об административном правонарушении, ООО «СТ КапиталЪ». Вынесено административное наказание в виде штрафа на сумму 80 тыс. рублей. (постановление от 10 апреля 2018 года № 19/018/50). В связи с неуплатой штрафа в 60-ти дневный срок направлено представление на взыскание денежных средств в службу судебных приставов.</p> <p>По признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.8. КоАП РФ - неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях ДИиЗО в адрес арендатора направлено предостережение с предложением в срок до 20 июня 2018 года принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного законодательства. В связи с истечением срока предостережения и неисполнения арендатором требований действующего законодательства ДИиЗО начата работа по принудительному восстановлению земельного правопорядка. В настоящее время ДИиЗО разработана и проходит стадию согласования инициативная заявка на регистрацию проекта «Вовлечение в гражданский оборот брошенных объектов капитального строительства на территории г. Старый Оскол»</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

53.	174			Обустроить детскую площадку, м-н Юбилейный, д. 2	2019 г.	В работе. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в комплексе д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3	19122,0	МКУ «УКС»
54.	177			Решить вопрос с водопроводом с. Федосеевка, пер. Школьный	2019 г.	На контроле. МУП «Водоканал» включил в план капитального ремонта на 2019 год работы по замене водопровода. При появлении источника финансирования данное мероприятие будет включено в программу как первоочередное	700	МКУ «УЖиР»
55.	180			Запретить вырубку рощи и произвести очистку рощи с. Федосеевка	2019 г.	Выполнено. Вырубка рощи никогда не производилась. Проводились мероприятия только по санитарной чистке аварийных и больных деревьев с составлением актов. Очистка рощи от бытового мусора и сушняка произведена	500	МКУ «УЖиР»
56.	181			После проведения водопровода испорчено дорожное покрытие в районе ул. Набережная с. Федосеевка и не приведено в надлежащее состояние	2018 г.	Частично выполнено. Восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской территории. Работы продолжаются	300 Местный бюджет	МКУ «УЖиР»
57.	183			Оборудовать пешеходную дорожку вдоль дороги от «Вегаса» ул. Хмелева вниз к с. Федосеевка и с. Каплино	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Устройство пешеходной дорожки предлагается к выполнению на 2020 год	2130	МКУ «УКС»

58.	186			Отремонтировать крышу ЦКР с. Лапыгино	2019 г.	В работе. В 2019 году приступили к ремонту крыши ЦКР Лапыгинской сельской территории. Завершение в 3 квартале 2019 года	2000	УК
59.	187			Установить пандусы в подъездах д.1б, м-н Зеленый Лог	2019 г.	На контроле. По информации Управления социальной защиты населения администрации СГО и ЖЭУ, в многоквартирном доме не проживают лица, нуждающиеся в установке пандусов	30	МКУ «УЖиР»
60.	188			Необходимо проложить асфальтовые дороги ИЖС Научный центр 1, 2	2019 г.	Выполнено. Работы выполнены Управлением дорожного строительства Белгородской области в рамках программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» 54,5 км в асфальтобетоне, в т.ч. Научный центр-3	265377,0 в т.ч. 55729,0 областной бюджет 209648 федеральный бюджет	МКУ «УКС»
61.	193	№ 9	Паршуков Юрий Николаевич	Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Королева д. 1а, д. 3а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 18, д. 19, д. 24, д. 31, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38	2018 г.	Частично выполнено. Выполнено благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38, ремонт подпорной стенки, 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей. Ведутся работы во дворах домов № 1, 1а, 18, 19, 24, 33 в рамках областной программы по благоустройству. д. 13, д. 32, д. 35- работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	47019,04 в т.ч. 14105,71 – федеральный бюджет 30562,37 – областной бюджет 2350,96 – местный бюджет	МКУ «УКС»

62.	194			Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте м-н Королева, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9	2018 г.	Частично выполнено. Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11. В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, д. 5, д. 6, д. 7 будут предлагаться к выполнению в 2020 году	9 344,181	
63.	196			Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Олимпийский д. 3, д. 14, д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35	2019 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовых территорий д.20, д.20а, д.29, д.31, д.35 выполнено в соответствии с планом благоустройства земельных участков УАиГ: тротуары, дороги, проезды, 6 детских площадок, 3 воркаута, наружное освещение. Благоустройство дворов д. 3, д. 14 будет предлагаться к выполнению на 2020-2021 годы	50072,21 в т.ч. 15021,66 - федеральный бюджет 32546,94 - областной бюджет 2503,61 - местный бюджет	МКУ «УКС»
64.	199			Восстановить освещение стадионов школ № 18, 22, 34	2019 г.	На контроле. Управлением образования создана комиссия для установления причин отсутствия освещения на стадионах школ № 18, 22, 34 и принятия соответствующих мер. Освещение будет восстановлено в ходе капитального ремонта в 2024 году	1500	УО

65.	200			Восстановить освещение во дворах (м-ны Космос, Олимпийский, Королева)	2018 г.	Выполнено. м-н Олимпийский д. 7, д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35, д. 36, д. 45, д. 45а, д. 49, д. 49а – 14692,56 тыс. рублей м-н Королева д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38 – 5 115 тыс. рублей м-н Космос Работа наружного освещения в восстановлена ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	19807,56 в т.ч. 3407,56 – федеральный бюджет 14700–областной бюджет 1700-местный бюджет	МКУ «УКС» МКУ «УЖиР»
66.	210	№ 10	Безукладов Виктор Иванович	Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории м-н Дубрава-2: д. 2, д. 4	2019 г.	Частично выполнен. Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023 год. В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, песок завезен. Благоустройство двора д. 2, д. 4 с устройством детской площадки будет предлагаться к выполнению на 2020-2021 годы	700	МКУ «УЖиР»
67.	213			Установить светофор и лежащий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель»	2018 г.	На контроле. Оборудование пешеходного перехода светофором осуществляется после внесения изменений в проект организации дорожного движения и обустройства на улично-дорожную сеть в г. Старый Оскол и разработки проектно-сметной документации на установку светофорного объекта. Отсутствует проектная документация	1000	МКУ «УКС» МКУ «УЖиР»

68.	223	№ 11	Топчий Александр Станиславович	Провести реконструкцию двора м-н Королева д. 3, д. 3а, д. 24, д. 31, д. 31а	2018 г.	Частично выполнено. Выполнен ремонт дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38: ремонт тротуаров - 4927,87 тыс. рублей, проезды, 5 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута - 2804,34 тыс. рублей, наружное освещение-3113,59 тыс. рублей, замена инженерных сетей – 899,74 тыс. рублей. Благоустройство дворовой территории д.24 запланировано на второе полугодие 2019 года. Работы ведутся в составе благоустройства дворов в рамках областной программы по благоустройству	16 291,22	МКУ «УКС»
69.	245	№ 12	Бельских Сергей Иванович	Обеспечить контроль за качественной работой системы водоснабжения в с. Лапыгино по ул. Веселая и Тихая, 3-я Тополина в летнее время	2019 г.	Выполнено. В настоящее время перебоев в водоснабжении в с. Лапыгино нет. Водозаборные скважины в работе. Отрегулирован гидравлический режим подачи сети	4000	МКУ «УЖиР»
70.	246			Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески	2018 г.	В работе. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения запланировано на 2019 год в рамках титульного списка объектов МКУ «УКС» - 105700 тыс. рублей (99 750 тыс. рублей - областной бюджет, 5950 тыс. рублей - местный бюджет). Работы ведутся в соответствии с заключенным контрактом (04.03.2019 - 20.10.2019). Строительство дорог в щебне на 2020 год – 17 км – 39 183 тыс. рублей в соответствии с областной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»	144883,0	МКУ «УКС»

