

Приложение
к решению Совета депутатов
Старооскольского городского округа
от 26 августа 2020 г. № 401

**Реестр
наказов избирателей за первое полугодие 2020 года**

№ п/п	№ наказа	№ избирательного округа	Ф.И.О. депутата	Содержание наказа	Срок исполнения наказа	Информация о результатах исполнения наказа	Объем затраченных (предусмотренных) финансовых средств (тыс. руб.)	Исполнитель
1.	2	№ 1	Ефимов Андрей Михайлович	Сделать благоустройство детской площадки, огородить от дороги пр-т Комсомольский, д. 35	2020 г.	В работе.	4000,0	МКУ «УКС»
2.	11			Строительство д/сада в селе Казачок	2020 г.	Переносится на 2022 год. В составе мероприятий «Пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020 - 2022 годы» запланирован капитальный ремонт детского сада на 50 мест, с. Казачок, ул. Центральная, д. 66	29862,0	МКУ «УКС»
3.	17	№ 2	Насонова Лариса Николаевна	Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством парковочных мест, м-н Рудничный, д. 9	2019 г.	Переносится на 2021 год. В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов,	7000,0	МКУ «УКС»

						которые были запланированы по реестру на 2019 - 2022 годы по приоритетам, дворовые территории д. 8, д. 9 м-на Рудничный будут предлагаться к выполнению на 2021 год		
4.	18			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Рудничный, д. 11а	2019 г.	Переносится на 2021 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2021 год	4000,0	МКУ «УКС»
5.	20			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Рудничный, д. 12а	2019 г.	Переносится на 2021 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2021 год	4000,0	МКУ «УКС»
6.	23			Реконструкция пешеходной дорожки к детскому саду № 41, м-н Рудничный	2020 г.	Переносится на 2021 год. Работы перенесены на 2021 год по причине планируемого выполнения комплекса работ в период 2021-2022 годов по благоустройству в м-не Рудничный	500,0	МКУ «УКС»
7.	25			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Студенческий, д. 19, д. 20, д. 21	2019 г.	Частично выполнено. По дому 19 выполнены работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 21 ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	5500,0 15990,0	МКУ «УКС»
8.	26			Благоустройство двора, м-н Лебединец, д. 6, д. 7, д. 20, д. 21	2019 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	12000	МКУ «УКС»
9.	27			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Лебединец, д. 17, д. 18, д. 19	2020 г.	Выполнено.	18252,0	МКУ «УКС»

[illegible]

						<p>наружное освещение - 1312,56 тыс. руб., замена сетей - 361,47 тыс. руб. и другие работы;</p> <p>д. 1, д. 1а, д. 14, д. 15 в рамках областной программы финансирования работ по благоустройству: проезды, тротуары, освещение, детская площадка, воркаут.</p> <p>Выполнение работ на дворовых территориях д. 2, д. 3, д. 4, д. 12, д. 12а м-на Рудничный планируется во 2 полугодии 2020 года в рамках областной программы по благоустройству.</p> <p>Работы ведутся во дворе д. 12 а;</p> <p>В м-не Лебединец выполнено:</p> <p>от школы № 12 до м-н Лебединец, д. 27а в рамках проведения работ по благоустройству дворовых территорий д. 27, д. 27 а;</p> <p>м-н Лебединец, д. 1, д. 2, д. 3, д. 13, д. 14, д. 15;</p> <p>м-н Лебединец, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19</p>	<p>27623,8</p> <p>4000,0</p> <p>7263,76</p> <p>18 252,68</p> <p>10 303,49</p>	
16.	38			Отремонтировать дорожные покрытия в м-нах Лебединец, Южный	<p>2019 г.</p> <p>2020 г.</p>	<p>Частично выполнено.</p> <p>Выполнено:</p> <p>м-н Лебединец, д.1, д. 2, д. 3, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 27, д. 27 а;</p> <p>м-н Южный, д.1, д. 2, д. 3, д. 61</p> <p>На 2 полугодие 2020 года планируется выполнение работ в м-не Лебединец, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26.</p> <p>В работе д. 24 и д. 24а м-на Лебединец</p>	<p>40132,88</p> <p>18419,02</p> <p>52414,0</p> <p>10800,0</p>	МКУ «УКС»
17.	42	№ 3	Гришин Олег Николаевич	Обустроить детскую площадку во дворе жилого дома 3, м-н Юность	2019 г.	<p>Переносится на 2021 год</p> <p>Благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 4 предлагается к выполнению на 2021 год в связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств</p>	10301,0	МКУ «УКС»
18.	43			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Юность	2019 г.	<p>Переносится на 2022 год</p> <p>В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных</p>	24401,0	МКУ «УКС»

						средств выполнение работ переносится на 2022 год		
19.	44			Организовать съезд для колясок на пешеходном переходе, м-н Юность	2018 г.	Переносится на 2022 год В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год. Устройство съездов для колясок будет выполняться при проведении работ по благоустройству дворовых территорий микрорайона, съездов и проездов	80,0	МКУ «УКС»
20.	50			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Приборостроитель	2019 г.	Частично выполнено. Выполнено: д. 28, д. 29 - 9782,6 тыс. руб., д. 30, д. 31, д. 32 - 19717,3 тыс. руб. Другие работы будут предлагаться к выполнению на 2022 год	31050,0	МКУ «УКС»
21.	56			Провести ремонт тротуара в районе памятника «Дружбы народов»	2020 г.	Работы ведутся в комплексе работ по благоустройству ДК Комсомолец	600,0	МКУ «УКС»
22.	57			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Весенний	2019 г.	В работе двор д. 12. В 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 4, д. 3а, д. 4а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 8 будут предлагаться к выполнению на 2 полугодие 2020 года	7000,0 25200,0	МКУ «УКС»
23.	58			Благоустроить территорию двора у д. 2, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовой территории д. 2 будет предлагаться к выполнению в 2021 году	7000,0	МКУ «УКС»

24.	60			Сделать парковку для машин у д.15, м-н Весенний	2020 г.	Переносится на 2021 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2021 год	800,0	МКУ «УКС»
25.	61			Организовать детскую площадку в районе жилого дома № 15, м-н Весенний	2020 г.	Переносится на 2021 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2021 год	300,0	МКУ «УКС»
26.	62			Выполнить благоустройство детской площадки во дворе дома №3б, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворовых территорий д. 1, д. 2, д. 3б будут предлагаться к выполнению в 2021 году	350,0	МКУ «УКС»
27.	63			Выполнить ремонт подвала д. 10, м-н Весенний	2020 г.	Переносится на 2021 год. Инженерные сети, проходящие по подвалу, находятся в удовлетворительном состоянии. Ремонт подвальных помещений, относится к общему имуществу многоквартирного дома и производится в рамках проведения капитального ремонта. В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года № 566-пп капремонт запланирован на 2021 год	500,0	МКУ «УЖиР»
28.	73	№ 4	Проскурин Александр Александрович	Отремонтировать дорогу по ул. Володарского	2020 г.	В работе.	2600,0	МКУ «УКС»
29.	74			Отремонтировать пешеходную дорожку возле станции Юннатов, ул. 22-го Партсъезда	2019 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	300,0	МКУ «УКС»

30.	75			Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по улице Революционная	2019 г.	На контроле. Включено в программу строительства сетей наружного освещения работы будут выполняться по мере финансирования	400,0	МКУ «УЖиР»
31.	77			Отремонтировать дорогу по ул. Летная	2020 г.	Выполнено.	53140,0	МКУ «УКС»
32.	78			Ремонт дорог по ул. Фрунзе	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	4400,0	МКУ «УКС»
33.	86	№ 5	Данилов Виктор Иванович	Обновить водопроводные трубы по ул. Титова	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	670,0	МКУ «УЖиР»
34.	88			Поменять водопровод по ул. Литвинова, ул. Новая	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	280,0	МКУ «УЖиР»
35.	89			Произвести ремонт трубопровода, ул. Бойницкая	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	660,0	МКУ «УЖиР»
36.	91			Благоустройство пляжа, м-н Юность	2019 г.	Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	8700,0	МКУ «УКС»
37.	99			Ремонт дорог по ул. Мира, пер. Мира д. 14, д. 16, д.18	2019 г.	Частично выполнено. Выполнено по ул. Мира	100000,0	МКУ «УКС»
38.	101			Произвести укладку лежачего полицейского, ул. 1-й Конной Армии (у школы № 9)	2020 г.	Выполнено.	15,0	МКУ «УКС»
39.	103			Реконструкция пандуса с м-на Юность на ул. Быкова, Тенистая	2020 г.	Переносится на 2021 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2021 год	12,0	МКУ «УКС»

40.	104			Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом	2018 г.	Частично выполнено. Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по проспекту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен. Ремонт автодороги (от моста в р-не Северной промзоны до выезда на пр. А. Угарова) будет предлагаться к выполнению на 2021 год	418,0 местный бюджет	МКУ «УКС»
41.	107			Ремонт дороги, ул. Литвинова	2019 г.	Частично выполнен. От ул. Ленина до ул. Пролетарская ремонт выполнен. Далее запланирован ямочный ремонт в 2021 году	2650,0	МКУ «УКС»
42.	109			Ремонт дороги ул. Тенистая	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	9900,0	МКУ «УКС»
43.	110			Ремонт дороги к ул. Набережная	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	4600,0	МКУ «УКС»
44.	117			Сделать пешеходный переход на улице 1-й Конной Армии, в месте пересечения с ул. Анпилова	2019 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	150,0	МКУ «УКС»
45.	118			Произвести устройство освещения ул. Тебекина, ул. Болтенкова, ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии.	2019 г.	На контроле. Работы включены в программу строительства сетей наружного освещения. Работы будут выполняться по мере финансирования	4000,0	МКУ «УЖиР»

46.	120			Переоборудовать вход в туалет для инвалидов колясочников в ДЮСШ «Молодость».	2020 г.	Выполнено.	800,0	МКУ «УКС»
47.	121	№ 6	Воронков Сергей Иванович	Требуется восстановить тротуарную дорожку вдоль д. 1, м-н Конева	2020 г.	В работе.	8532,0	МКУ «УКС»
48.	122			Ремонт дорог во дворе д. 1, м-н Конева	2020 г.	В работе.		МКУ «УКС»
49.	123			Требуется ремонт тротуарной дорожки во дворе д. 6, м-н Конева	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	800,0	МКУ «УКС»
50.	124			Сделать парковочную зону для автомобилей во дворе д. 7, м-н Конева	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	800,0	МКУ «УКС»
51.	125			Выполнить ямочный ремонт дороги во дворе д. 7, м-н Конева	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	1200,0	МКУ «УКС»
52.	146			Отремонтировать водоснабжение по ул. Народная	2020 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	200,0	МКУ «УЖиР»
53.	152			Отремонтировать дорогу под железнодорожным мостом от пр-та Угарова до ул. Бондаренко, ул. Плотникова, ул. Полевая	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	300,0	МКУ «УКС»

54.	157	№ 7	Коптева Ольга Петровна	Благоустроить дворовую территорию, м-н Буденного в районе д. 5, д. 7а, д. 8а	2022 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовой территории д.5 выполнено. Благоустройство дворовых территорий д. 7а, д. 8а будут предлагаться к выполнению в 2021 году	23161,07 12000,0	МКУ «УКС»
55.	158			Восстановить освещение дворовой территории, м-он Макаренко, д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 14	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2019 году включены объекты, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Освещение выполняется в комплексе с работами по благоустройству дворовых территорий. Благоустройство дворовых территорий д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 14 будут предлагаться к выполнению в 2021 году	1500,0	МКУ «УКС»
56.	163			Провести капитальный ремонт д.44, м-н Жукова	2019 г.	На контроле. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года № 566-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп» капитальный ремонт жилого дома запланирован на 2028-2030 годы	15000,0	МКУ «УЖиР»
57.	167			Ремонт дорожного покрытия проезда между рынком Юбилейный и д. 4, д. 4а к мед. центру «Поколение», м-н Буденного	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Ремонт дорожного покрытия предлагается к выполнению в 2021 году	1400,0	МКУ «УКС»
58.	169	№ 8	Ульянова Анна Борисовна	Установить пандус, м-н Лесной, д. 14, подъезд 3	2020 г.	Выполнено. В связи с рельефом местности данного жилого дома (крутой уклон) нет возможности соблюсти требования безопасности при установке пандуса. По желанию жителей установлена дополнительная ступень и удлинены перила к подъезду	30,0	МКУ «УЖиР»

59.	173			Разобраться с заброшенной стройкой возле Экватора, полуразрушенные ограждения, могут упасть дети в котлован, при сильном ветре могут оторваться остатки железного забора и покалечить людей	2018 г.	На контроле. Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа переданы материалы в суд в связи с задолженностью по арендной плате. Далее планируется снятие с кадастрового учета. Суд постоянно переносится по неявке арендатора		УАиГ ДИиЗО
60.	177			Решить вопрос с водопроводом с. Федосеевка, пер. Школьный	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данное мероприятие будет включено в программу, как первоочередное	700,0	МКУ «УЖиР»
61.	181			После проведения водопровода испорчено дорожное покрытие в районе ул. Набережная с. Федосеевка и не приведено в надлежащее состояние	2018 г.	Частично выполнено. Восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской территории. Нарушенный участок включен в план капитального ремонта уличной дорожной сети на 2 полугодие 2020 года	300,0	МКУ «УЖиР»
62.	183			Оборудовать пешеходную дорожку вдоль дороги от «Вегаса» ул. Хмелева вниз к с. Федосеевка и с. Каплино	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Устройство пешеходной дорожки будет предлагаться к выполнению в 2021 году	2130,0	МКУ «УКС»
63.	187			Установить пандусы в подъездах д. 16, м-н Зеленый Лог	2019 г.	На контроле. По информации управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа и управляющей организации в многоквартирном доме не проживают лица, нуждающиеся в установке пандусов.	30,0	МКУ «УЖиР»

64.	193	№ 9	Паршуков Юрий Николаевич	Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Королева, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 18, д. 19, д. 24, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38	2018 г. 2019 г. 2020 г.	<p>Частично выполнено.</p> <p>Выполнено благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38.</p> <p>Ремонт подпорной стенки, 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей.</p> <p>Выполнено: д. 1, д. 1а, д. 18, д. 19, д. 24, д. 33 - в рамках областной программы по благоустройству; д. 13, д. 32а, д. 32б, д. 32в, д. 35 - в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе: д. 13, д. 35 д. 32а, д. 32б, д. 32в</p> <p>На 2020 год в рамках областной программы по благоустройству дворовых территорий запланированы работы по дворовым территориям д. 6, д. 7, д. 8, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 29б.</p> <p>В работе дворы д. 7, д. 8</p>	<p>47 019,04</p> <p>20 000,0</p> <p>23261,54 в т.ч.:</p> <p>11262,81</p> <p>11998,73</p> <p>16250,0</p>	МКУ «УКС»
65.	194			Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте, м-н Королева, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9	2018 г. 2020 г.	<p>Частично выполнено.</p> <p>Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11.</p> <p>В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, д. 5, д. 6, д. 7 будут предлагаться к выполнению в 2021 году.</p> <p>В работе дворы д. 7, д. 8</p>	9 344,181	МКУ «УКС»

66.	195			Отремонтировать внутриквартальную дорогу в м-не Королева со стороны медицинского центра «ЭпионаМедикус» к д. 12 в, д. 14, д. 36, д. 37, д. 38,	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год	2000,0	МКУ «УКС»
67.	196			Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Олимпийский, д. 3, д. 14, д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35	2019 г. 2020 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35 выполнено в соответствии с планом благоустройства земельных участков УАиГ: тротуары, дороги, проезды, 6 детских площадок, 3 воркаута, наружное освещение. Благоустройство д. 3, д. 14 будут предлагаться к выполнению в 2021 году	50 072,0 в т.ч.: 15021,66 – федеральный бюджет; 32546,94-областной бюджет; 2503,61-местный бюджет	МКУ «УКС»
68.	199			Восстановить освещение стадионов школ № 18, № 22, № 34	2019 г.	На контроле. Управлением образования администрации Старооскольского городского округа создана комиссия, которая установила причины отсутствия освещения на стадионах школ № 34, № 18, № 22. Освещение будет восстановлено в ходе капитального ремонта в 2022-2025 годах	1500,0	УО
69.	206	№ 10	Безукладов Виктор Иванович	Проезжую часть около д. 16, д. 17, д. 18, д. 19 м-на Дубрава-1 обозначить знаком «Жилая зона». Проезд Сталеваров соединить с проспектом А. Угарова	2020 г.	Переносится на 2022 год. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год		МКУ «УКС», УТИС

70.	207			1. Вокруг д. 11 м-на Дубрава-1 сделать тротуар. 2. Восстановить лавочку у подъезда №2. 3. Восстановить возможность пользоваться остановкой у магазина «Омар» м-на Дубрава	2020 г.	Переносится на 2022 год. 1. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ по устройству тротуара переносится на 2022 год. 2. ООО «Дубрава» установка лавочки запланирована на 4 квартал 2020 года. 3. Остановка общественного транспорта находится в 150 м от магазина «Омар» рядом с магазином «Строймаркет»		МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
71.	210			Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории д. 2, д. 4, м-н Дубрава-2	2019 г.	Частично выполнен. Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023 год. В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, песок завезен. Благоустройство двора д. 2, д. 4 с устройством детской площадки будет предлагаться к выполнению в 2021 году	700,0	МКУ «УЖиР»
72.	213			Установить светофор и лежащий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель»	2018 г.	На контроле. Оборудование пешеходного перехода светофором осуществляется после внесения изменений в проект организации дорожного движения и обустройства на улично-дорожную сеть в г. Старый Оскол и разработки проектно-сметной документации на установку светофорного объекта. Данный проект изменений организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети разрабатывается с учетом установки светофора	1000,0	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
73.	232	№ 11	Топчий Александр Станиславович	Требуется капитальный ремонт дороги село Роговатое: от ул. Сергея Шестова до ул. Советская. Протяженность - 1, 3 км.	2020 г.	Частично выполнено. Выполнено: от ул. Сергея Шестова до ул. Советская, ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина	15000,0	МКУ «УКС»

				ул. Юрия Гагарина. Протяженность - 0,8 км. ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина – 1, 0 км				
74.	246	№ 12	Бельских Сергей Иванович	Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески	2018 г. 2020 г.	<p>Частично выполнено.</p> <p>Строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено в рамках областной программы по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки ИЖС Белгородской области и титульного списка объектов МКУ «УКС» - 105 682,0 тыс. руб. (99 732 тыс. руб. – областной бюджет, 5 950,0 тыс. руб.- местный бюджет).</p> <p>Строительство дорог в щебне перенесено на 2021 год – 17 км – 39 183,0 тыс. руб. в соответствии с областной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»</p>	<p>105682,0</p> <p>39 183,0</p>	МКУ «УКС»