

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2012 г.

№ 699

**Об исполнении Программы по
благоустройству территории
Старооскольского городского округа
в 2011 году**

Заслушав и обсудив информацию об исполнении Программы по благоустройству территории Старооскольского городского округа в 2011 году, руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Программы по благоустройству территории Старооскольского городского округа в 2011 году (прилагается на 7 листах).
2. Считать Программу по благоустройству территории Старооскольского городского округа в 2011 году выполненной не в полном объеме.
3. Главе администрации Старооскольского городского округа принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших исполнение не в полном объеме Программы по благоустройству территории Старооскольского городского округа в 2011 году.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа**

И.В. Потапов

**Информация
об исполнении Программы по благоустройству территории Старооскольского городского округа в 2011 году**

№ п/п	Наименование работ	Плановые показатели		Фактические показатели		Профинансировано в 2011 году, тыс. руб.	Источник финансирования	Результат исполнения Программы
		Объём работ	Стоимость, тыс. руб.	Объём работ	Стоимость, тыс. руб.			
1.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 10, 11, 12 микрорайона Горняк, согласно проекту № 339-2010-ГП							
1.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	1478 м ² 176 м.п.	1 034,831	1478 м ² 176 м.п.	978,348	978,348	Бюджет Старооскольского городского округа	Выполнено в полном объеме, стоимость работ снижена на 56,483 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
1.2.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	293 м ² 674 м.п.	770,071	180 м ² 553 м.п.	528,154	528,154	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 113 м ² , 121 м.п., стоимость работ уменьшена на 241,917 тыс. руб. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Горняк
	Всего:		1804,902		1506,502	1506,502		Разница в стоимости работ составляет 298,4 тыс. руб.
2.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 20, 21 микрорайона Горняк, согласно проекту № 339-2010-ГП							
2.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	1160 м ² 270 м.п.	1 050,18	2176 м ² 270 м.п.	1511,454	27,229	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 1016 м ² , стоимость увеличена на 461,274 тыс. руб. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Горняк
2.2.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	1315,44 м ² 1407,21 м.п.	3194,32	702,5 м ² 1000 м.п.	1827,294	32,919	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 612,94 м ² , 407,21 м.п., стоимость работ уменьшена на 1367,026 тыс. руб. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Горняк

2.3.	Установка отмотки (асфальтобетон)	1200 м ²	442,598	387 м ²	154,750	2,788	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 813 м ² , стоимость работ уменьшена на 287,848 тыс. руб. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Горняк
	Всего:		4687,098		3493,498	62,936		Разница в стоимости работ составляет 1193,6 тыс. руб.
3.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 26, 27 микрорайона Жукова, согласно проекту № 035-2010-ГП							
3.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	3818 м ² 199 м.п.	2 024,627	3818 м ² 199 м.п.	2020,427	2020,427	Бюджет Старооскольского городского округа	Выполнено в полном объеме, стоимость работ снижена на 4,2 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
3.2.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	339 м ² 989 м.п.	839,642	339 м ² 989 м.п.	839,642	839,642	Бюджет Старооскольского городского округа	Выполнено в полном объеме
3.3.	Устройство отмотки (асфальтобетон)	890 м ²	257,729	890 м ²	257,729	257,729	Бюджет Старооскольского городского округа	Выполнено в полном объеме
	Всего:		3121,998		3117,798	3117,798		Разница в стоимости работ составляет 4,2 тыс. руб.
4.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 20, 21 микрорайона Жукова, согласно проекту № 035-2010-ГП							
4.1.	Устройство отмотки (асфальтобетон)	890 м ²	465,827	1034 м ²	465,827	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 144 м ² с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Жукова
	Всего:		465,827		465,827	-		Разница в стоимости работ составляет 280,866 тыс. руб.
5.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 16,17 микрорайона Интернациональный, согласно проекту № 342-010-ГП							

5.1.	Устройство пешеходных тротуаров (реконструкция и проектирование пешеходных дорожек), поребриков	700 м ² 650 м.п.	2246,933	702,8 м ² 1200 м.п.	2011,147	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 2,8 м ² , 550 м.п., а стоимость работ уменьшена на 235,786 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
5.2.	Обустройство детских игровых и спортивных площадок	584,35 м ²	58,248	584,35 м ²	58,248	-	Из других источников финансирования	Выполнено в полном объеме
5.3.	Устройство площадок для отдыха взрослых (установка беседок, скамеек)	24 шт. скамейки	123,550	24 шт. скамейки	123,550	-	Из других источников финансирования	Выполнено в полном объеме
5.4.	Обустройство хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода	116,25 м ²	357,734	122 м ²	121,941	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 5,75 м ² , а стоимость работ уменьшена на 312,206 тыс. руб. в связи с наличием возможности проведения ремонта существующих хозяйственных площадок, вместо строительства новых, предусмотренных Программой
5.5.	Устройство отмостки (асфальтобетон)	250 м ²	176,620	250 м ²	176,620	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Выполнено в полном объеме
	Всего:		2963,083		2309,708	-		Разница в стоимости работ составляет 729,788 тыс. руб.
Благоустройство дворовых территорий по приказам избирателей								
1.	Частичное благоустройство дворовой территории жилого дома № 56 микрорайона Олимпийский, согласно проекту № 46-ГП-09 (наказ депутату Лихущину А.Е., изб. окр. № 22)							
1.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	5800 м ² 900 м.п.	4 777,915	6531,1 м ² 900 м.п.	4476,077	1743,474	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 731,1 м ² , а стоимость работ уменьшена на 301,838 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

1.2.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	1475 м ² 1200 м.п.	2 463,933	1510,6 м ² 1200 м.п.	2529,752	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 35,6 м ² , стоимость работ увеличена на 65,819 тыс. руб. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Олимпийский
1.3.	Обустройство детских игровых и спортивных площадок	615 м ²	58,248	615 м ²	58,248	-	Из других источников финансирования	Выполнено в полном объеме
1.4.	Устройство площадок для отдыха взрослых (установка беседок, скамеек)	24 шт скамейки	123,550	24 шт. скамейки	123,550	-	Из других источников финансирования	Выполнено в полном объеме
1.5.	Обустройство хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода	122 м ²	357,732	122 м ²	45,528	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, стоимость работ уменьшена на 312,204 тыс. руб. в связи с наличием возможности проведения ремонта существующих хозяйственных площадок, вместо строительства новых, предусмотренных Программой
1.6.	Устройство отмостки (асфальтобетон)	942 м ²	216,620	516 м ²	123,960	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 426 м ² , стоимость работ уменьшена на 92,66 тыс. руб. в связи с тем, что территория выполнения работ находится в эксплуатации частных хозяйствующих субъектов
	Всего:		7998,000		7175,317	1743,474		Разница в стоимости работ составляет 822,683 тыс. руб.
2.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 16,17 микрорайона Интернациональный, согласно проекту № 342-010-ГП (наказ депутату Лукьянцеву В.Б., изб. окр. № 9)							
2.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	5800 м ² 900 м.п.	4777,915	2232,2 м ² 536 м.п.	1391,284	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 3567,8 м ² , 364 м.п., стоимость работ уменьшена на 3310,218 тыс. руб. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Интернациональный
	Всего:		4777,915		1391,284	-		Разница в стоимости работ составляет 3310,218 тыс. руб.
3.	Частичное благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 20, 21 микрорайона Жукова, согласно проекту № 035-2010-ГП (наказ депутату Карпачевой Т.И., изб. окр. № 21)							

3.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	9316 м ² 528 м.п.	5987,239	6037 м ² 1496 м.п.	4519,963	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 3279 м ² , объем работ увеличен на 968 м.п. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Жукова, стоимость уменьшена на 1701,069 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
3.2.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	1260 м ² 2520 м.п.	3261,936	1453 м ² 1695,2 м.п.	2504,716	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ увеличен на 193 м ² , объем работ уменьшен на 824,8 м.п. с учетом замечаний и пожеланий жителей микрорайона Жукова, стоимость работ уменьшена на 757,220 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
	Всего:		9249,175		7024,679	-		Разница в стоимости работ составляет 2224,496 тыс. руб.
4.	Благоустройство территории Старооскольского городского округа							
4.1.	Благоустройство школы № 40 (территория автогородка)							
4.1.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	103 м ² 70 м.п.	175,5	-	-	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Не выполнено
4.1.2.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	16,5 м ² 15 м.п.	37,5	-	-	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Не выполнено
4.2.	Благоустройство микрорайона «Заречье» (дорога)							
4.2.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	1904 м ²	3000	1904 м ²	1632,572	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, стоимость работ уменьшена на 1367,428 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

4.3.	Устройство тротуаров и велодорожек в с. Городище и в с. Шаталовка							
4.3.1.	Устройство пешеходных тротуаров, поребриков	2521,5 м ² 3020 м.п.	2335	-	-	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Не выполнено
4.4.	Благоустройство Озерской сельской территории							
4.4.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	650 м ² 193 м.п.	595,1	642 м ²	425,556	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 8 м ² стоимость работ уменьшена на 169,544 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
4.4.2.	Озеленение территории	2192 м ²	181,9	-	-	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Не выполнено
4.5.	Благоустройство Дмитриевской сельской территории							
4.5.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	600 м ² 160 м.п.	545,1	528 м ²	387,782	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 72 м ² , стоимость работ снижена на 157,318 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
4.5.2.	Озеленение территории	2192 м ²	181,9	-	-	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Не выполнено
4.6.	Благоустройство детского сада № 25, м-н Приборостроитель							
4.6.1.	Устройство карманов для парковки легкового автотранспорта, расширение проезжей части дорог, в т.ч. бордюры	700 м ²	700	-	-	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Не выполнено

4.6.2.	Ограждение территории	500 м.п.	1300	400 м.п.	850,992	-	Бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены, объем работ уменьшен на 100 м.п., стоимость работ уменьшена на 449,008 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Всего:			9052		3296,902	-		Разница в стоимости работ составляет 5755,098 тыс. руб.
ИТОГО:			44120,000		29781,515	6430,710		Разница между плановыми и фактическими показателями в стоимости работ составляет 14338,485 тыс. руб.