


**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

27 февраля 2012 г.

№ 700

**Об исполнении Программы  
строительства тротуаров на  
территории Старооскольского  
городского округа в 2011 году**

Заслушав и обсудив информацию об исполнении Программы строительства тротуаров на территории Старооскольского городского округа в 2011 году, руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа

**Р Е Ш И Л:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении Программы строительства тротуаров на территории Старооскольского городского округа в 2011 году (прилагается на 2 листах).
2. Считать Программу строительства тротуаров на территории Старооскольского городского округа в 2011 году выполненной не в полном объеме.
3. Главе администрации Старооскольского городского округа принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших исполнение не в полном объеме Программы строительства тротуаров на территории Старооскольского городского округа в 2011 году.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа**

**И.В. Потапов**

Приложение  
к решению Совета депутатов  
Старооскольского городского округа  
от 27 февраля 2012 г. № 700

**Информация  
об исполнении Программы строительства тротуаров на территории Старооскольского городского округа в 2011 году**

№ п/п	Наименование адреса места строительства тротуара	Плановые показатели		Фактические показатели		Профинансировано в 2011 году, тыс. руб.	Источник финансирования	Результат исполнения Программы
		объем работ, м <sup>2</sup>	стоимость, тыс. руб.	объем работ, м <sup>2</sup>	стоимость, тыс. руб.			
1.	Строительство тротуара от трамвайной остановки Лесная до пересечения с улицей Архитектора Бутовой	221	321,824	221	321,824	321,824	бюджет Старооскольского городского округа	выполнено в полном объеме
2.	Строительство тротуара на территории, прилегающей к зданию ПФ РФ (м-н Надежда)	306,8	681,104	306,8	681,104	681,104	бюджет Старооскольского городского округа	выполнено в полном объеме
3.	Строительство тротуара вдоль жилых домов м-н. Заречье, ул. Ветеранов, ул. Репкина, ул. Кучерявченко, ул. Анпилова	3239	2501,364	3239	2375,680	894,125	бюджет Старооскольского городского округа	Работы выполнены в полном объеме, стоимость работ снижена на 125,684 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
4.	Строительство тротуара по ул. Ерошенко (вдоль здания Управления ГО и ЧС, СЭС до здания ОАО «ЦентрТелеком»)	750	1269,716	750	1269,716	-	бюджет Старооскольского городского округа	выполнено в полном объеме
5.	Строительство тротуара м-н. Дубрава, ул. Московская (район поста)	261	136	261	136	136	бюджет Старооскольского городского округа	выполнено в полном объеме
6.	Строительство тротуара в Дмитриевской сельской территории	790	1220,267	-	-	-	бюджет Старооскольского городского округа	не выполнено

7.	Строительство тротуара в Озёрской сельской территории	857	1365,277	-	-	-	бюджет Старооскольского городского округа	не выполнено
	Всего:	6424,8	7495,552	4777,8	4784,324	2033,053		Разница в объеме работ составляет 1647 м <sup>2</sup> , в стоимости - 2711,228 тыс. руб.
<b>Строительство тротуаров по приказам избирателей</b>								
1.	Строительство тротуаров: от трамвайной остановки м-н. Олимпийский до м-на Дубрава 1 (от ТЦ «Перекресток» до трамвайной остановки Олимпийский)	600	1100	590	972,716	972,716	бюджет Старооскольского городского округа	Объем работ уменьшился на 10 м <sup>2</sup> в связи с выполнением работ силами ТЦ «Перекресток», стоимость работ снижена на 42,997 тыс. руб. в процессе проведения процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
2.	Строительство тротуара по адресу: г. Старый Оскол от жилого дома № 23 м-н Парковый до автобусной остановки	238,7	404,9	-	-	-	бюджет Старооскольского городского округа	не выполнено
3.	Строительство тротуара от ДКиТ «Комсомолец» до школы № 12 м-н. Лебединец	410	875,1	-	-	-	бюджет Старооскольского городского округа	не выполнено
4.	Строительство тротуара вдоль пр. Комсомольский в м-н. Студенческий (район ПЛ № 2)	375	620	-	-	-	бюджет Старооскольского городского округа	не выполнено
	Всего:	1623,7	3000	590	972,716	972,716		Разница в объеме работ составляет 1033,7 м <sup>2</sup> , в стоимости – 2027,284 тыс. руб.
<b>ИТОГО:</b>		8048,5	10495,552	5367,8	5757,04	3005,769		Разница между плановыми и фактическими показателями в объеме работ – 2680,7 м <sup>2</sup> , в стоимости – 4656,225 тыс. руб.