

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2012 г.

№ 706

**О ходе исполнения наказов
избирателей Старооскольского
городского округа в 2011 году**

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского округа в 2011 году, руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского округа в 2011 году (прилагается на 8 листах).
2. Считать Программу исполнения наказов избирателей в 2011 году выполненной не в полном объеме.
3. Администрации Старооскольского городского округа обеспечить исполнение Программы наказов избирателей в 2012 году в полном объеме.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа**

И.В. Потапов

Приложение
к решению Совета депутатов
Старооскольского городского округа
от 27 февраля 2012 г. № 706

**Информация
о ходе исполнения наказов избирателей
Старооскольского городского округа в 2011 году**

В соответствии с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26 октября 2011 года № 647 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010 года № 517 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2011 год», объем финансирования на Программу исполнения наказов избирателей (далее - Программа) в 2011 году утвержден в размере 157 374 тыс. рублей.

В 2011 году по данной Программе выполнено работ на сумму 146214,6 тыс. рублей, что составляет 92,9 % от запланированного объема работ. В таблице 1 приведено освоение средств бюджета Старооскольского городского округа в 2011 году на реализацию Программы в соответствии с приложением 7 к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26 октября 2011 года № 647.

Таблица 1

**Освоение средств бюджета Старооскольского городского округа
в 2011 году на реализацию Программы исполнения наказов избирателей**

Наименование отрасли	План на 2011 год, тыс. руб.	Наименование выполненных работ	Заключено муниципальных контрактов, тыс. руб.	Выполнено в 2011 году, тыс. руб.	Профинансировано в 2011 году, тыс. руб.	ФИО депутата, № округа
Благоустройство	25025,0		16564,5	16564,5	2716,2	
	22025,0	Благоустройство дворовых территорий	15591,8	15591,8	1743,5	
	7998,0	м-н Олимпийский, д. 51, 55, 56 (готовность объекта 100%)	7176,3	7176,3	1743,5	Лихущин А.Е., № 22
	4778,0	м-н Интернациональный д. 17, 18 (готовность объекта 100%)	1391,3	1391,3	0	Лукьянцев В.Б., № 9
	9249,0	м-н Жукова, д. 20, 21 (проезжая часть, автостоянки, тротуары) (готовность объекта 100%)	7024,2	7024,2	0	Карпачева Т.И., № 21
	3000,0	Программа	972,7	972,7	972,7	

		тротуары				
		Тротуар от трамвайной остановки м-на Олимпийский до ТЦ «Перекресток» м-на Дубрава, 590 кв. м. (готовность объекта 100%)	972,7	972,7	972,7	Каширин В.И., № 24
Дошкольное образование	52730,0		51427,6	51427,6	32131,2	
	5980	Ремонт детских садов	4677,6	4677,6	4677,6	
	880,0	Детский сад № 22, м-н Жукова, д. 34 (санитарно-технические работы) (готовность объекта 100%)	879,2	879,2	879,2	Карпачева Т.И., № 21
	500	Детский сад, с. Потудань (комплекс СМР) (готовность объекта 100%)	497,5	497,5	497,5	Помельников А.М., № 2
	4600	Детский сад, с. Городище (готовность объекта 100%)	3300,9	3300,9	3300,9	Дружинин С. В., № 4
	46750	Строительство детского сада в м-не Восточный (комплекс СМР) (готовность объекта 43%)	46750	46750,0	27453,6	Каширин В.И., № 24
Общее образование	45549,0		44972,9	44972,9	43359,4	
	6570,0	Ремонт школ	6 401,8	6401,8	6401,8	
	1000,0	Школа № 2, м-н Углы (комплекс СМР) (готовность объекта 100 %)	831,8	831,8	831,8	Чеснокова Л.Н., № 1
	5570,0	Школа, с. Песчанка (комплекс СМР) (готовность объекта 100%)	5570,0	5570,0	5570,0	Чеснокова Л.Н., № 1
	38979,0	Строительство школы в с. Сорокино (готовность	38571,1	38571,1	36957,6	Дружинин С. В., № 4

		объекта 100%)				
		Общестроительные работы	19 972,1	19 972,1	19 972,1	
		Согласование земель	4,6	4,6	4,6	
		Приобретение котельной установки	1 605,0	1 605,0	0,0	
		ТУ на телефонизацию	1,2	1,2	1,2	
		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации	7,1	7,1	7,1	
		Перенос газоснабжения	500,3	500,3	500,3	
		Общестроительные работы	1 395,0	1 395,0	1 395,0	
		Общестроительные работы	3000,0	3000,0	3000,0	
		Общестроительные работы	3000,0	3000,0	3000,0	
		Электромонтажные работы	2 212,6	2 212,6	2 212,6	
		Пожарная сигнализация	347,4	347,4	347,4	
		Комплекс СМР	2 187,3	2 187,3	2 187,3	
		Общестроительные работы	2 499,7	2 499,7	2 499,7	
		Тех. инвентаризация	24,3	24,3	24,3	
		Наружное освещение, теплосети	990,5	990,5	990,5	
		Проведение комплекса земле-устроительных работ	8,5	8,5	0	
		Ограждение территории	815,5	815,5	815,5	
Культура	34070,0		33249,6	33249,6	31553,1	
	23901,0	Ремонт Домов культуры	23812,9	23812,9	23508,2	
	2385,0	Дом культуры, с. Песчанка (готовность объекта 100%)	2385,2	2385,2	2385,2	Чеснокова Л.Н., № 1
		Комплекс СМР	2370,1	2370,1	2370,1	
		Гос. экспертиза сметной документации	15,1	15,1	15,1	

	4116,0	Дом культуры, с. Потудань (готовность объекта 83%)	4100,4	4100,4	3795,7	Помельников А.М. № 2
		Комплекс СМР	3771,9	3771,9	3771,9	
		Гос. экспертиза сметной документации	23,8	23,8	23,8	
		Электромонтажные работы	304,7	304,7	0	
	1857,0	Дом культуры, с. Роговатое (готовность объекта 30%)	1856,6	1856,6	1856,6	Карпов С.Н., № 3
		Комплекс СМР	1854,0	1854,0	1854,0	
		Гос. экспертиза сметной документации	2,6	2,6	2,6	
	5549,0	Дом культуры, с. Незнамово (готовность объекта 100%)	5536,0	5536,0	5536,0	Помельников А.М., № 2
		Комплекс СМР	5453,4	5453,4	5453,4	
		Пожароохранная сигнализация	82,6	82,6	82,6	
	3200,0	Дом культуры, с. Городище (комплекс СМР)	3184,0	3184,0	3184,0	Дружинин С. В., № 4
	3583,0	Дом культуры, с. Казачок (комплекс СМР) (готовность объекта 100%)	3582,8	3582,8	3582,8	Дружинин С. В., № 4
	450,0	Дом культуры, с. Долгая Поляна (общестроительные работы) (готовность объекта 100%)	407,1	407,1	407,1	Дружинин С. В. № 4
	2761,0	Дом культуры, с. Лапыгино (комплекс СМР) (готовность объекта 100%)	2760,8	2760,8	2760,8	Помельников А.М. № 2
Культура	10169,0	Строительство Дома культуры в с. Сорокино (готовность объекта 100%)	9436,7	9436,7	8044,9	Дружинин С. В., № 4
		Комплекс СМР	3 273,5	3 273,5	3 273,5	
		Санитарно- эпидемиологичес-	6,2	6,2	6,2	

		кая экспертиза				
		Согласование земельного участка	4,2	4,2	4,2	
		Охрана	148,5	148,5	148,5	
		Тех. присоединение	20,4	20,4	20,4	
		Гос. экспертиза сметной документации	41,9	41,9	41,9	
		Комплекс СМР	2 268,3	2 268,3	888,5	
		Комплекс СМР	2 942,7	2 942,7	2 942,7	
		Комплекс СМР	719,0	719,0	719,0	
		Тех. инвентаризация	12,0	12,0	0	
Итого:	157374,0		146214,6	146214,6 (92,9%)	109759,9 (69,7%)	

Исполнение Программы в 2011 году на 92,9% от плана объемов работ обусловлено расторжением муниципальных контрактов на выполнение благоустройства дворовых территорий микрорайонов: Жукова на сумму 2225,0 тыс. руб., Интернациональный на сумму 3381,3 тыс. руб.; на строительство тротуаров от трамвайной остановки м-на Олимпийский до ТЦ «Перекресток» и м-на Дубрава на сумму 404,9 тыс. руб., тротуаров вдоль проспекта Комсомольский и м-на Студенческий (р-н ПЛ № 2) на сумму 678,7 тыс. руб.; на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по детскому саду в селе Городище на сумму 1297,015 тыс. руб., а также экономией по торгам по объекту школа № 2 (м-н Углы) и по факту выполненных работ по благоустройству дворовых территорий м-на Олимпийский.

По состоянию на 01 января 2012 года из 436 наказов избирателей, включенных в Программу, выполнено – 216 (49,5%), частично выполнено - 138 (31,7%), находятся на исполнении – 32 (7,3%), отнесено к декларативным – 50 (11,5%).

Среди наказов избирателей, выполненных в 2011 году, следует отметить следующие:

1) в сфере дошкольного образования:

продолжение строительства детского сада на 220 мест в м-не Восточный, отвечающего самым современным требованиям;

выполнение комплекса работ по ремонту детского сада № 22 (м-н Жукова, 34) (санитарно - технические работы), детского сада в селе Дмитриевка, а также завершение комплекса строительно-монтажных работ в детских садах сел Потудань и Городище.

2) в сфере общего образования:

строительство школы на 100 мест в селе Сорокино;

выполнение комплекса работ по ремонту школы № 2 (м-н Углы) (общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы) и школы в селе Песчанка.

3) в сфере культуры:

строительство нового Дома культуры в селе Сорокино;

выполнение комплекса работ по ремонту Домов культуры в селах Песчанка (общестроительные, отделочные, сантехнические работы), Потудань (общестроительные и электромонтажные работы), Роговатое, Городище, Казачок (комплекс строительно-монтажных работ), Долгая Поляна (общестроительные работы), завершение строительно-монтажных работ в Домах культуры сел Незнамово и Лапыгино.

4) в сфере коммунального хозяйства:

МУП «Водоканал» выполнено:

строительство водопровода по ул. Шевченко, по ул. Ленина, 65, 40, 77, 67/9, ул. Калинина, 1/4, а также в селе Курское по ул. Школьная;

капитальный ремонт водозаборных скважин в с. Потудань, водопровода по ул. Тенистая, канализации по ул. Прохладная, ул. Хмелева, 1, восстановлена автоматизация водонапорной башни в с. Песчанка;

МУП «СГМПО КХ» выполнен ремонт лестницы по ул. Горбунова (подъем на ул. Володарского), осуществлена вырубка сухих деревьев в с. Окольное, выпилка деревьев и наведение порядка на кладбище в слободе Ямская.

Филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выполнено:

ремонт уличного освещения в р-не канатной фабрики, слобод Ламской, Ездоцкой, железнодорожного вокзала, Пушкарской слободы, в селе Солдатское (центральная дорога), ремонт уличного освещения в с. Знаменка («нижняя улица»), во дворах домов 25, 26 м-на Интернациональный, по ул. Тенистая и в м-не Восточный;

ремонт сетей электроснабжения по ул. Литвинова, 27, ремонт освещения в подъездах и дворах м-на Олимпийский, 30, 30-а, м-на Дубрава, 2, 10.

МУП «Оскольские дороги» выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия между корпорацией «Стойленская Нива» и магазином «Олимп», а также от заправки «ЮКОС» в сторону разворотной площадки маршрутных такси на м-не Рудничный;

ремонт внутриквартальных дорог в микрорайонах Зеленый Лог, Солнечный, 7, Королева, 4, 8, 11, 38, 32, 24, 9, а также между домами 12 и 13 м-на Королева со стороны м-на Дубрава, по улицам Свободы, 5-в и Школьной, 8-а, 6-а;

строительство ливневой канализации в районе микрорайонов Лесной, Макаренко, Жукова (район автодороги).

Жилищно-эксплуатационными управлениями и товариществами собственников жилья выполнено:

капитальный ремонт дома по ул. Володарского, 62, ул. Ленина, 12/12;

ремонт подъездов 1, 3, 4 дома 15, подъезда 4 дома 14, подъездов домов 27-а и 21 м-на Лебединец, подъездов дома 5 по ул. Хмелева, дома 12 м-на Молодогвардеец, ремонт полов дома 12 м-на Звездный, дома 7 м-на Юность, замена мусорных контейнеров около дома 2 м-на Лебединец;

ремонт ливневой канализации и установка канализационных люков м-н Молодогвардеец, 16-а, ремонт отмостки м-н Горняк, 22, ремонт водосточков м-н Звездный, 3, 4, ремонт поручней по ул. Хмелева, 5, 8, 9, 10;

оборудование стадиона в м-не Южный, 10 (установлены футбольные ворота – 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт., завезен песок), а также площадок

для сушки белья по ул. Володарского, 44, 44-а, ул. Индустриальная, 4-16, ул. Юбилейная, 7, восстановление ограждения возле дома № 40 м-на Макаренко; установка съезда для колясок по адресу м-н Конева, 8-а, беседок в м-не Студенческий, 1/2, 5/6/7, скамеек по ул. Свободы, 19, 5-в, 5-а, 5-б, 5-г, ул. Школьной, 8-а, ул. Индустриальной, 12-16.

Специалистами ООО «Лифт-сервис» выполнена установка и ремонт лифтов в домах 32 и 14 м-на Макаренко.

5) в сфере благоустройства:

выполнены работы по реконструкции дворовых территорий домов 51, 55, 56 м-на Олимпийский, устройству тротуаров возле домов 10, 11, 12 м-на Горняк; выполнены работы по устройству тротуара от трамвайной остановки м-на Олимпийский до ТЦ «Перекресток» м-на Дубрава;

установлены малые архитектурные формы на детских игровых площадках в микрорайонах: Буденного, Зеленый Лог, Лесной, Северный, Юбилейный, Королева, Жукова, Олимпийский, Конева, Макаренко, Набережный, Звездный, Интернациональный, Приборостроитель, Рудничный, Студенческий, по улицам: Н. Лихачевой, 17, 37, Заводская, 17, Чернышевского («Сквер цементников»), Ленина, 67/9, 1 Конной Армии, 29, проспект Комсомольский, 33.

б) в сфере транспортного обслуживания и связи:

открыто движение автобусов по городскому маршруту № 39 «м-н Северный – ТЦ «Радуга» - ж/д вокзал – ул. Ленина – м-н Студенческий» и по городскому маршруту № 42 «ул. Лётная - ул. 1-ой Конной Армии – Молодёжная – Быль».

по ул. Мира оборудованы два заездных кармана для общественного транспорта, произведено оборудование автобусных остановок в районе мебельной фабрики и гаража РАЙПО, пешеходного перехода между м-ном Макаренко, 3 и школой № 28;

проведена волоконная оптическая линия связи в м-не Зеленый Лог и по ул. Хмелева;

ЗАО «Осколтелеком» установлена базовая станция радиодоступа к телефонной сети общего пользования и сети Интернет в м-не Дубрава.

Информация об исполнении наказов избирателей Старооскольского городского округа на 01 января 2012 года по округам представлена в приложении 1 к информации о ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского округа.

В соответствии с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011 года № 676 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2012 год» объем финансирования на Программу исполнения наказов избирателей утвержден в сумме 98,73 млн. рублей.

В рамках ее реализации в 2012 году администрацией Старооскольского городского округа будет продолжено выполнение мероприятий:

по укреплению и развитию материальной базы учреждений общего и дошкольного образования, в том числе завершение строительства детского сада в м-не Восточный, завершения ремонта детского сада № 31 (м-н Жукова, 31), ремонта школы № 2 (м-н Углы) и в селе Монаково;

по капитальному ремонту учреждений культуры (дома культуры в селах Потудань, Роговатое);

по благоустройству территории городского округа (устройство тротуаров по ул. 22 Партсъезда (возле школы «Юных натуралистов»), в м-не Парковый от жилого дома 23 до остановки, по ул. Революционная, 41/44, в м-не Макаренко, 15, в школе № 28, детском саду № 52).

Приложение 1
к информации о ходе исполнения
наказов избирателей
Старооскольского городского округа
в 2011 году

**Информация
об исполнении наказов избирателей
Старооскольского городского округа на 01 января 2012 года по округам**

№ округа	ФИО депутата	Всего наказов	Из них:			
			выполнено	частично выполнено	декларативные	на исполнении
1.	Чеснокова Л.Н.	28	12	12	1	3
2.	Помельников А.М.	27	14	8	2	3
3.	Карпов С.Н.	12	8	4	0	0
4.	Дружинин С.В.	20	14	5	0	1
5.	Свеженец О.П.	27	9	5	7	6
6.	Топчий А.С.	12	5	5	1	1
7.	Ефимов А.А.	6	4	2	0	0
8.	Колотилкин В.Н.	8	6	2	0	0
9.	Лукьянцев В.Б.	21	9	8	2	2
10.	Данилов В.И.	22	9	11	1	1
11.	Беликов Б.В.	17	7	7	1	2
12.	Евтушенко Е.А.	44	17	16	10	1
13.	Березуцкий Ю.В.	28	13	9	3	3
14.	Москвитин А.А.	61	31	18	10	2
15.	Фридкин Е.А.	5	4	1	0	0
16.	Безукладов В.И.	14	9	3	0	2
17.	Рассолов В.М.	11	6	3	0	2
18.	Носов Е.Н.	21	14	1	6	0
19.	Прокопенко В.Г.	0	0	0	0	0
20.	Потапов И.В.	11	6	3	1	1
21.	Карпачева Т.И.	15	7	5	3	0
22.	Лихушин А.Е.	4	1	3	0	0
23.	Шляхов Н.А.	3	1	2	0	0
24.	Каширин В.И.	13	7	3	2	1
25.	Сидоров В.П.	6	3	2	0	1
ИТОГО:		436	216	138	50	32