

Приложение
к решению Совета депутатов
Старооскольского городского округа
от 17 февраля 2023 г. № 77

**Реестр
наказов избирателей за 2022 год**

№ п/п	№ наказа	№ избирательно- го округа (наименование политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделе- ния))	Ф.И.О. депутата	Содержание наказа	Срок исполне- ния наказа	Информация о результатах исполнения наказа	Объем затраче- нных финансо- вых средств	Испол- нитель
1.	17	№ 2	Насонова Лариса Николаевна	Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством парковочных мест, мкр. Рудничный, д, № 9	2019 г.	Выполнено в 2022 году	8163,98	МКУ «УКС»
2.	18			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Рудничный, д. № 11а	2019 г.	На контроле Выполнение в 2023 году Благоустройство дворовой территории предусмотрено в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа»	11321,46	МКУ «УКС»

3.	19			Доукомплектовать детскую площадку (МАФ) мкр. Рудничный, д. № 11а	2021 г.	На контроле Выполнение в 2023 году Благоустройство дворовой территории предусмотрено в 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа»	в т.ч. 2350,0	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
4.	23			Реконструкция пешеходной дорожки к детскому саду № 41, мкр. Рудничный	2020 г.	Частично выполнено (90%) В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	500,0	МКУ «УКС»
5.	26			Благоустройство двора, мкр. Лебединец, д. № 6, 7, 20, 21	2019 г.	Частично выполнено (50%) Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов № 6, 7 мкр. Лебединец выполнены в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в составе благоустройства дворовых территорий д. № 4, 5, 6, 11 и 7, 8, 9, 22, 23. В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 20, 21 мкр. Лебединец переносится на 2024 год	12000,0	МКУ «УКС»
6.	30			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 16	2018 г.	Выполнено в 2022 году Работы выполнены в 2022 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории	18890,07	МКУ «УКС»

7.	31			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 18	2018г.	Старооскольского городского округа» в составе благоустройства дворовых территорий д. № 16, 17, 18		
8.	32			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 22	2018 г.	Выполнено в 2022 году	10283,61	МКУ «УКС»
9.	33			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, мкр. Парковый, д. № 23	2018 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству дворовой территории д. № 23 мкр. Парковый переносится на 2024 год	8000,0	МКУ «УКС»
10.	45	№ 3	Гришин Олег Николаевич	Построить парковку легкового автотранспорта у д. № 4 мкр. Приборостроитель	2022 г.	Выполнено в 2022 году	19241,30	МКУ «УКС»
11.	49			Сделать детскую площадку во дворе жилых домов № 53, 54 мкр. Приборостроитель	2022 г.	Выполнено в 2022 году	17063,05	МКУ «УКС»
12.	58			Благоустроить территорию двора д. № 2 мкр. Весенний	2019 г.	На контроле В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств благоустройство дворовой территории д. № 2 будет предлагаться к выполнению в 2024 году	8000,0	МКУ «УКС»

13.	62			Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д. № 36 мкр. Весенний	2019 г.	На контроле Устройство детской площадки будет предлагаться к выполнению в 2024 году в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств	350,0	МКУ «УКС»
14.	64			Выполнить ремонт детского сада № 62 «Золотой улей», мкр. Весенний	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ будет предлагаться к выполнению в 2024 году	12000,0	МКУ «УКС»
15.	66			Необходимо сделать освещение вдоль всей ул. Свердлова, от д. № 12 до остановки «Детский мир»	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	1440,0	МКУ «УКС»
16.	71	№ 4	Проскурин Александр Александрович	Благоустройство дворовой территории д. № 8 мкр. Звездный	2021 г.	На контроле Выполнение в 2023 году Благоустройство дворовой территории д. № 8 планируется в комплексе работ территории домов № 2, 7, 8, 12 в мкр. Звездный в рамках реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа»	31006,57	МКУ «УКС»
17.	72			Отремонтировать дорогу по ул. Подгорная	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год	7500,0	МКУ «УКС»
18.	75			Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по улице Революционная	2019 г.	Выполнено ПАО МРСК «Россети Центр»- «Белгородэнерго» установлено 2 светильника в рамках текущей деятельности	400,0	МКУ «УЖиР»

19.	79			Ремонт внутриквартальных дорог мкр. Углы, д. № 1, 2, 18, 19, 20	2021 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год	15000,0	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
20.	98	№ 5	Данилов Виктор Иванович	Проложить тротуарную дорожку по ул. Фрунзе до ул. Мира	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год по мере финансирования	3500,0	МКУ «УКС»
21.	99			Ремонт дорог по ул. Мира, пер. Мира д. № 14, 16, 18	2019 г.	Частично выполнено (85 %) Работы по ул. Мира выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы по ремонту дороги по пер. Мира в районе д. № 14, 16, 18 будут предложены к выполнению на 2025 год	100000,0	МКУ «УКС»
22.	100			Проложить тротуарную дорожку до остановки по ул. 1 Конной Армии (д. № 27, 57)	2023 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год	3000,0	МКУ «УКС»
23.	103			Реконструкция пандуса с мкр. Юность на ул. Быкова, ул. Тенистая	2020 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год	120,0	МКУ «УКС»
24.	104			Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом	2018 г.	Выполнено в 2022 году	17013,0	МКУ «УКС»

25.	108			Ремонт дороги по ул. Бойницкая	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	180,0	МКУ «УКС»
26.	109			Ремонт дороги ул. Тенистая	2020 г.	На контроле Выполнение в 2023 году Ремонт автомобильной дороги предусмотрен в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	17 744,27	МКУ «УКС»
27.	111			Проложить тротуар по ул. Островского	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	750,0	МКУ «УКС»
28.	117			Сделать пешеходный переход на улице 1-й Конной Армии, в месте пересечения с ул. Анпилова	2019 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год (изменения по устройству пешеходного перехода внесены в действующий проект организации дорожного движения (далее - ПОДД). После организации подходов будет выполнена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки)	1600,1	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
29.	118			Произвести устройство освещения ул. Тебекина, ул. Болтенкова, ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии	2019 г.	Частично выполнено (75 %) Выполнены работы по установке светильников в п. Ветеранов. Установлено 14 светильников. В 2023 году планируется завершить установку светильников по ул. Болтенкова, на участке по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии		МКУ «УЖиР»

30.	147	№ 6	Воронков Сергей Иванович	Комплексная реконструкция дворовой территории жилого дома № 5 мкр. Ольминского	2022 г.	Выполнено в 2022 году Работы выполнены в 2022 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в составе благоустройства дворовых территорий д. № 1А, 5, 6/6А	15454,68	МКУ «УКС»
31.	148			Благоустроить дворовую территорию мкр. Ольминского, д. № 7	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	5000,0	МКУ «УКС»
32.	150			По улице 8 Марта в районе магазина автозапчасти необходим пешеходный переход	2021 г.	Выполнено Работы выполнены во 2 квартале 2022 года (нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», выполнена установка дорожных знаков)	50,0	МКУ «УЖиР», МКУ «УКС»
33.	151			На перекрестке улиц 8 Марта и Советская установить светофор и знаки ограничения скорости в переулках	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ будет предлагаться на 2024-2025 гг. (изменения внесены в действующий ПОДД. После организации устройства светофорного объекта будет выполнена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки).	1400,0	МКУ «УКС»
34.	154			Требуется комплексное благоустройство парка «Железнодорожников»	2022 г.	Выполнено в 2022 году	53000,0 58296,18	МКУ «УКС»

35.	161	№ 7	Коптева Ольга Петровна	Обеспечить функционирование туалета на прилегающей территории к Площади Победы и кинотеатру «Парнас»	2021 г.	Частично выполнено (15 %) В рамках проведения работ по благоустройству площади Победы, мкр. Жукова. Срок исполнения 2025 год	3000,0	МКУ «УКС»
36.	182	№ 8	Ульянова Анна Борисовна	Открыть спортивный комплекс в с. Федосеевка	2022 г.	На контроле При наличии проектной документации и достаточного объема финансирования.	100000,0	МКУ «УКС»
37.	185			Сделать дорогу пер. Ольховый, с. Каплино	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ предлагается на 2024 год	1000,0	МКУ «УКС»
38.	193	№ 9	Паршуков Юрий Николаевич	Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в мкр. Королева, д. № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 24, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38	2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	Частично выполнено (89 %) Выполнение в 2023 году Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 1а, 3, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 31, 31а, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38, 39. Выполнен ремонт подпорной стенки, установлены 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута. Выполнено строительство сетей наружного освещения, произведена замена сетей водоснабжения. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий д. № 2, 12а, 14. Работы по благоустройству дворовых территорий д. № 5, 5а, 6 запланированы в 2023 году в рамках проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Старооскольского городского округа»	101410,6 1 20658,66	МКУ «УКС»

39.	194			Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте мкр. Королева, д. № 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9	2018 г. 2020 г. 2021 г.	<p>Частично выполнено (89 %)</p> <p>Выполнение в 2023 году</p> <p>Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 1а, 3, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 24, 31, 31а, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38, 39. Выполнен ремонт подпорной стенки, установлены 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута.</p> <p>Выполнено строительство сетей наружного освещения, произведена замена сетей водоснабжения.</p> <p>Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий д. № 2, 12а, 14.</p> <p>Работы по благоустройству дворовых территорий д. № 5, 5а, 6 запланированы в 2023 году в рамках проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Старооскольского городского округа»</p>	101410,6 1 30000,0	МКУ «УКС»
40.	196			Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в мкр. Олимпийский д. № 3, 14, 20, 20а, 29, 31, 35	2019 г. 2020 г.	<p>Частично выполнено (95 %)</p> <p>Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 3, 20, 20а, 29, 31, 35 (тротуары, дороги, проезды, 7 детских площадок, 4 воркаута, наружное освещение).</p> <p>В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству д. № 14 переносится на 2024 год</p>	50072,0 19000,0 16789,80	МКУ «УКС»

41.	197			Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в мкр. Космос, д. № 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а	2021 г.	<p>Частично выполнено (55 %)</p> <p>Выполнено благоустройство дворовых территорий д. № 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3</p> <p>Завершение работ по благоустройству дворовой территории д. № 5а предусмотрено в 2023 году.</p> <p>В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» в 2023 году запланировано благоустройство дворовой территории д. № 5.</p> <p>В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ по благоустройству дворовых территорий д. № 2, 3а, 4 предлагается к выполнению в 2024 году</p>	17585,77 15000,0	МКУ «УКС»
42.	199			Восстановить освещение стадионов школ № 18, № 22, № 34	2019 г.	<p>Частично выполнено (66 %)</p> <p>Освещение стадиона МБОУ «Гимназия № 18» в исправном состоянии и находится на техническом обслуживании в филиале ОАО «МРСК-Центра Белгородэнерго СОЭС».</p> <p>Освещение стадиона школы № 34 выполнено в полном объеме в рамках проведения работ по ремонту стадиона школы.</p> <p>Освещение стадиона МБОУ «Центр образования - средняя школа № 22» будет восстановлено в ходе проведения капитального ремонта школы, который запланирован на 2026 год в соответствии с государственной программой Белгородской области «Проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций Белгородской области»</p>	900,0	УО, МКУ «УКС»

43.	202			Отремонтировать проезд к школе и садику в пер. Школьный в с. Обуховка	2022 г.	Выполнено в 2019 году	600,0	МКУ «УКС»
44.	203			Проложить асфальт по ул. Лесная в с. Обуховка	2022 г.	Выполнено в 2022 году	9900,0	МКУ «УКС»
45.	205	№ 10	Безукладов Виктор Иванович	Отремонтировать пешеходную дорогу, мкр.Дубрава-1 д. № 9, 10; переход на мкр. Дубрава-3	2021 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2025 год	400,0	МКУ «УКС»
46.	207			1. Вокруг д. № 11 мкр. Дубрава-1 сделать тротуар. 2. Восстановить лавочку у подъезда № 2. 3. Восстановить возможность пользоваться остановкой у магазина «Омар» мкр. Дубрава	2020 г.	Частично выполнено (66 %) В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом денежных средств выполнение работ по устройству тротуара переносится на 2024 год. Силами ООО «Дубрава» лавочка у 2 подъезда д. № 11 установлена. Остановка общественного транспорта «Омар» организована, включена в маршрутную сеть и карты маршрута регулярных перевозок Старооскольского городского округа	1000,0	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
47.	209			Благоустроить детскую площадку Дубрава-2 д. № 4	2021 г.	На контроле Выполняется в 2023 году Работы предусмотрены в рамках комплексного благоустройства дворовой территории д. № 4 мкр. Дубрава-2 при реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа»	18000,0	МКУ «УКС»

48.	210			Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории д. № 2, 4 мкр. Дубрава-2	2019 г.	Частично выполнено (50 %) В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, песок завезен. В рамках утепления дома выполнены мероприятия по ремонту межпанельных стыков. Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023год. Работы по устройству детской площадки предусмотрены в рамках комплексного благоустройства дворовой территории д. № 4 мкр. Дубрава-2 при реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа». Выполнение работ по устройству детской площадки на территории д. № 2 переносится на 2024 год	700,0	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
49.	213			Установить светофор и лежащий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель»	2018 г.	На контроле Действующим ПОДД предусмотрено оборудование светофорного регулирования на пешеходном переходе в районе ТЦ «Карусель». Работы по обустройству светофорного регулирования на данном участке дороги предлагаются к выполнению в 2024 году	1200,0	МКУ «УКС», МКУ «УЖиР»
50.	214			На улице Лесная Поляна р-н домов № 2-18, на улице Ольховая р-н домов № 8-10, на пересечении улиц Тихая, Плодовая и Лесничная сделать детские площадки (3 площадки)	2022 г.	Частично выполнено (50 %) В 2021 году установлены 2 детские площадки (ул. Лесная Поляна). Установка детских площадок по ул. Ольховая, на пересечении ул. Тихая, ул. Плодовая, ул. Лесничная предлагается к выполнению в 2024 году.	2733,94 3000,0	МКУ «УКС»

51.	216			Сделать свет по улице Дорожная	2021 г.	На контроле По ул. Дорожная требуется строительство сетей наружного освещения. Данный адрес будет предлагаться для включения в перечень адресов реконструкции сетей наружного освещения в Старооскольском городском округе на 2024 год. Выполнение будет производиться по мере финансирования	2000,0	МКУ «УЖиР»
52.	219			Сделать тротуарную дорожку по ул. Центральная до школы (детям негде ходить в школу) с. Дмитриевка	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2024 год	2000,0	МКУ «УКС»
53.	220			Отремонтировать фасад школы в селе Шаталовка	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	10000,0	МКУ «УКС»
54.	227			Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог, мкр. Восточный, д. № 1, 1а, 1б	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	18000,0	МКУ «УКС»
55.	229	№ 11	Топчий Александр Станиславо- вич	Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог мкр. Восточный, д. № 7, 6, 14	2022 г.	Частично выполнено (70 %) В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» выполнены работы в полном объеме по благоустройству территории д. № 4, 5, 6, 7. Работы по благоустройству дворовой территории д. № 14 мкр. Восточный будут предлагаться для включения в программу благоустройства дворовых территорий на 2025 год	21222,68	МКУ «УКС»

56.	230			Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: мкр. Восточный, д. № 8, 9, 10	2022 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на 2025 год	22000,0	МКУ «УКС»
57.	232			Требуется капитальный ремонт дороги село Роговатое: от ул. Сергея Шестова до ул. Советская. Протяженность - 1,3 км. ул. Юрия Гагарина. Протяженность - 0,8 км. ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина - 1,0 км	2020 г.	Частично выполнено (75 %) Выполнен капитальный ремонт дороги от ул. Сергея Шестова до ул. Советская, ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина. Ремонт автодороги по ул. Юрия Гагарина предлагается на 2024 год в рамках выделенных лимитов бюджетных средств	10961,39	МКУ «УКС»
58.	233			Требуется устройство дорог село Котово, село Терехово: 1) с. Котово, ул. Котовского, от № 64 до № 88 и выезд на автодорогу общего назначения. Протяженность - 0,15 км. 2) с. Котово, ул. Молодежная, от № 31 до № 5 и выезд на автодорогу общего назначения. Протяженность - 0,50 км. 3) с. Котово, ул. Почтовая, от № 1 до № 17.	2021 г.	На контроле В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ предлагается на 2024 год	12000,0	МКУ «УКС»

				Протяженность- 0,50 км. 4) с. Котово, ул. Советская, от № 11 до № 22, ул. Пролетарская (магазин). Протяженность - 0,73 км. 5) с. Котово, а/д подъезд к кладбищу. Протяженность - 0,17 км. с. Терехово, ул. Камышовая, от № 1 до № 47. Протяженность - ,85 км				
59.	235			Строительство детского сада в мкр. Степной	2021 г.	На контроле Запланировано на 2025 год в рамках национального проекта «Демография»	160000,0	МКУ «УКС»
60.	246	№ 12	Бельских Сергей Иванович	Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески	2018 г. 2020 г.	Частично выполнено (85 %) Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения, водоотведения. В рамках областной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» выполнены работы по обустройству дорог в щебне. Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием РИЗ «Пролески» будет предлагаться для включения в областную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожного строительства Белгородской области» в 2024 году по мере финансирования	144869,0	МКУ «УКС»