

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

31 августа 2012 г.

№ 784

**О ходе исполнения в первом полугодии  
2012 года инвестиционной программы  
МУП «Теплоэнерго» по развитию  
системы теплоснабжения г. Старый  
Оскол на 2008-2015 г.г.**

Заслушав и обсудив информацию «О ходе исполнения в первом полугодии 2012 года инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа

**Р Е Ш И Л:**

1. Принять к сведению информацию «О ходе исполнения в первом полугодии 2012 года инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.» (прилагается на 6 листах).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа**

**И.В. Потапов**

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о ходе исполнения в первом полугодии 2012 года инвестиционной**  
**программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г.**  
**Старый Оскол на 2008-2015 г.г.**

Согласно решению Совета депутатов муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» от 28 августа 2007 года № 221, с учётом изменений, внесённых решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 ноября 2009 года № 372, потребность в средствах на реализацию инвестиционной программы в 2012 году за счет всех источников финансирования составляет - 129,2 млн. руб., из них: за счет платы за подключение к системе теплоснабжения – 28,8 млн. руб., надбавки к тарифу – 50,4 млн. руб., средств местного бюджета – 50,0 млн. руб.

Однако в первом полугодии 2012 года реализация инвестиционной программы не была обеспечена финансированием в полном объеме.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает понятие «надбавка к тарифу». Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы частично должны обеспечиваться за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию. Регулирование тарифов и надбавок на 2011 год происходило в переходный период, поэтому в составе тарифа на тепловую энергию на 2011 год инвестиционная составляющая включена не была. При установлении тарифов на 2012 год в составе расходов МУП «Теплоэнерго» предусмотрены капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы в размере 12 460,0 тыс. рублей. В связи с тем, что тарифы на тепловую энергию на 2012 год имеют календарную разбивку и в первом полугодии 2012 года действовали тарифы уровня 2011 года, выполнение мероприятий инвестиционной программы за счет тарифа планируется только во втором полугодии 2012 года. Исходя из вышеизложенного мероприятия, предусмотренные п. 9 на сумму 10 млн. руб., а также п. 4, 5, 6, 7 инвестиционной программы оказались не обеспечены источником финансирования, поэтому указанные мероприятия не были выполнены.

В связи с отсутствием обращений в МУП «Теплоэнерго» застройщиков за подключением к системе теплоснабжения, финансирование работ согласно п. 3 на сумму 20 млн. руб., а также п. 2, 13 инвестиционной программы не было обеспечено, и, соответственно, мероприятия не были выполнены.

Кроме того в бюджете Старооскольского городского округа на 2012 год, расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Теплоэнерго», утверждены в сумме 50 млн. руб.

Фактически в первом полугодии 2012 года выполнены работы по замене 0,458 км. ветхих сетей, а также изоляция 0,43 км. магистрального трубопровода, на общую сумму - 2,456 млн. руб. за счёт средств местного бюджета.

Работы производились на следующих участках:

- внутриквартальные т/сети мкр. Интернациональный: ж.д. 20 - ж.д. 7;
- т/сети от МТК-9 до ЦТП-2: МТК-21а - МТК-6 мкр. Молодогвардеец;
- магистральная теплотрасса от котельной ЮЗР: МТК-5 - МТК-6.

Анализ исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию систем теплоснабжения г. Старый Оскол в первом полугодии 2012 года приводится в приложении 1 к информации о ходе исполнения в первом полугодии 2012 года инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (прилагается на 3 листах).

Реестр выполненных работ МУП «Теплоэнерго» по замене ветхих сетей г. Старый Оскол в первом полугодии 2012 года (местный бюджет) приводится в приложении 2 к информации о ходе исполнения в первом полугодии 2012 года инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (прилагается на 1 листе).

Приложение 1  
к информации о ходе исполнения в первом полугодии  
2012 года инвестиционной программы  
МУП «Теплоэнерго» по развитию системы  
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

Анализ исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения  
г. Старый Оскол в первом полугодии 2012 года

№ пункта программы	Наименование мероприятий	План (2012 год)				Факт (первое полугодие 2012 года)			Примечание
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Автоматизация и реконструкция котельной Промкомзоны с установкой пароводяных подогревателей du=600	шт.	-	3,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП «Теплоэнерго» не поступало
3	Проектирование и строительство теплосети от котельной Промкомзоны до УТ-1 на существующей магистральной т/трассе du=600 в районе храма Рождества Христова	п.м.	-	60,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	Обращений в МУП «Теплоэнерго» не поступало

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Реконструкция ЦТП и ПНС с заменой водоподогревателей	шт.	-	9,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
5	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП и ПНС	шт.	-	6,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
6	Реконструкция тепловой изоляции магистральных трубопроводов от котельной Жилмассива: du 1000 мм l=2593 пм в 2-х тр. изм., du 700 мм l=2593 пм в 2-х тр. изм.	п.м. п.м.	-	7,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
7	Автоматизация и реконструкция котельной ЮЗР с увеличением мощности	шт.	-	10,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	В связи с неутверждением надбавки к тарифам и отсутствием инвестиционной составляющей в структуре тарифа
9	Замена ветхих сетей	км.		20,00	Средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	0,458	2,456	Средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	МУП «Теплоэнерго» выполнило работы по замене 0,458 км ветхих сетей за счет средств местного бюджета. Надбавка к тарифам не утверждена
13	Проектные работы			1,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП «Теплоэнерго» не поступало

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО:			116,00			2,456		
	в т.ч. за счет средств местного бюджета			50,00			2,456		
	без средств местного бюджета			66,00			-		
	налог на прибыль 20%			13,20			-		
	Всего:			129,20			2,456		
	в т.ч. надбавка к тарифам			50,40			-		
	плата за подключение			28,80			-		
	средства местного бюджета			50,00			2,456		

Приложение 2  
к информации о ходе исполнения в первом  
полугодии 2012 года инвестиционной программы  
МУП «Теплоэнерго» по развитию системы  
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

Реестр  
выполненных работ МУП «Теплоэнерго» по замене ветхих сетей г. Старый Оскол  
в первом полугодии 2012 года (местный бюджет)

№ п/п	Объект	Срок выполнения	Вид работ согласно локально - сметного расчета	Вид работ выполненных по факту	Стоимость работ - план, тыс. руб.	Стоимость работ-факт по формам КС-2, КС-3, тыс. руб.	% выполнения согласно КС-2, КС-3
1.	Внутриквартальные т/сети мкр. Интернациональный: ж. д. 20 - ж. д. 7	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-219мм L=182 м/п, Ду-159мм L=91 м/п, Ду-108мм L=91 м/п	Замена трубопровода Ду-219мм L=170 м/п, Ду-159мм L=84 м/п, Ду-108мм L=86 м/п	1087,34	962,77	88,50
2.	Участок подводящей т/сети к ПНС 4: ТК-1/1 до ТК-24	01.06.2012-02.08.2012	Монтаж трубопровода Ду-219мм L=110 м/п		493,3		
3.	Т/сети от МТК-9 до ЦТП-2: МТК-21а-МТК-6 мкр. Молодогвардеец	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-325мм L=130 м/п	Замена трубопровода Ду-325мм L=118 м/п	829,44	738,99	89,10
4.	Т/сети ТК-1- ТК-2 мкр. Конева	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-219мм L=570 м/п, Ду-159мм L=190 м/п		2356,27		
5.	Внутриквартальная т/сеть от ЦТП 2/4: ТК-27-ж. д. 46 мкр. Жукова	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-133мм L=168 м/п, Ду-108мм L=504 м/п		1229,71		
6.	Подводящая т/с к ЦТП 2/5 мкр. Жукова	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-325мм L=380 м/п		2424,03		
7.	Т/сети ТК-3-ТК-7 от ЦТП 7/3 р-н ж/д вокзала	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-133мм L=200 м/п, Ду-108мм L=100 м/п, Ду-89мм L=100 м/п		825,61		
8.	Магистральная теплотрасса от котельной ЮЗР: МТК-5 -МТК-6	01.06.2012-02.08.2012	Изоляция трубопровода Ду-630мм L=430 м/п (60,24 м3 из.)	Изоляция трубопровода Ду-630мм L=430 м/п (60,24 м3 из.)	754,3	754,30	100,00
	Всего:				10000,00	2456,06	24,56