

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

27 мая 2013 г.

№ 91

О ходе исполнения в 2012 году инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

Заслушав и обсудив информацию «О ходе исполнения в 2012 году инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения в 2012 году инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (прилагается на 6 листах).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа**

И.В. Потапов

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения в 2012 году инвестиционной программы МУП
«Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на
2008-2015 г.г.

Согласно решению Совета депутатов муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» от 28 августа 2007 года № 221, с учётом изменений, внесённых решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 ноября 2009 года № 372, потребность в средствах на реализацию инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (далее - инвестиционная программа) в 2012 году за счет всех источников финансирования составляла - 129,2 млн. руб., из них: за счет платы за подключение к системе теплоснабжения – 28,8 млн. руб., надбавки к тарифу – 50,4 млн. руб., средств бюджета Старооскольского городского округа – 50,0 млн. руб., что обеспечило бы выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму - 116,0 млн. рублей.

Однако в 2012 году реализация инвестиционной программы не была обеспечена финансированием в полном объеме.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает понятие «надбавка к тарифу». В 2012 году финансирование мероприятий, планируемых за счет надбавки к тарифам, осуществлялось за счет прибыли на развитие производства (капитальные вложения), предусмотренной Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области при установлении тарифов для МУП «Теплоэнерго».

Фактически в 2012 году за счет инвестиционной составляющей тарифа были выполнены следующие виды работ:

Проектирование и монтаж автоматизации на КЖМ на общую сумму 3,44 млн. руб.

Реконструкция ЦТП и ПНС с заменой водоподогревателей на общую сумму 2,006 млн. руб.

3) Диспетчеризация и автоматизация ЦТП и ПНС на общую сумму 1,45 млн. руб.

Следует отметить, что в рамках инвестиционной программы проектирование и монтаж автоматизации на КЖМ предусмотрено в 2009-2011 годах, однако, в связи с отсутствием достаточного финансирования в указанный период, данные работы выполнены в 2012 году.

В связи с отсутствием обращений в МУП «Теплоэнерго» застройщиков за подключением к системе теплоснабжения, финансирование работ согласно п. 3 на сумму 20 млн. руб., а также п. 2, 13 инвестиционной программы не было обеспечено, и соответственно, мероприятия не были выполнены.

Кроме того в бюджете Старооскольского городского округа в 2012 году утверждены расходы на реализацию инвестиционной программы в сумме 10,0 млн.

руб.

Фактически в 2012 году выполнены работы по замене 2,601 км ветхих сетей, прокладке 0,086 км сетей, а также изоляция 0,43 км магистрального трубопровода (60,24 м³ тепловой изоляции), на общую сумму - 10,0 млн. руб. за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа.

Работы производились на следующих участках:

- внутриквартальные т/сети мкр. Интернациональный: ж.д.20- ж.д.7;
- участок подводящей т/сети к ПНС 4: ТК-1/1 до ТК-24;
- т/сети от МТК-9 до ЦТП-2: МТК-21а - МТК-6 мкр. Молодогвардеец;
- т/сети ТК-1- ТК-2 мкр. Конева;
- внутриквартальная т/сеть от ЦТП 2/4: ТК-27-ж.д.46 мкр. Жукова;
- подводящая т/с к ЦТП 2/5 мкр. Жукова;
- т/сети ТК-3-ТК-7 от ЦТП 7/3 р-н ж/д вокзала;
- магистральная теплотрасса от котельной ЮЗР: МТК -5 -МТК-6.

Таким образом, выполнение инвестиционной программы за счет средств бюджета Старооскольского городского округа в 2012 году составило 100% от утвержденных в бюджете средств.

В целом выполнение инвестиционной программы в 2012 году составило 14,6% от общего объема средств, предусмотренных программой на 2012 год.

Анализ исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию систем теплоснабжения г. Старый Оскол в 2012 году приводится в приложении 1 к информации о ходе исполнения в 2012 году инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (прилагается на 3 листах).

Реестр выполненных работ МУП «Теплоэнерго» по замене ветхих сетей г. Старый Оскол в 2012 году (бюджет Старооскольского городского округа) приводится в приложении 2 к информации о ходе исполнения в 2012 году инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г. (прилагается на 1 листе).

Приложение 1
к информации о ходе исполнения в 2012 году инвестиционной
программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

Анализ исполнения мероприятий инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения
г. Старый Оскол в 2012 году

№ пункта программы	Наименование мероприятий	План (2012 год)				Факт (2012 год)			Примечание
		Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	Кол-во	Стоимость работ с НДС, млн. руб.	Источник финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектирование и монтаж автоматизации на КЖМ	шт.	-	-	-	-	3,44	Инвестиционная составляющая тарифа	В связи с отсутствием достаточного финансирования в 2009-2011 годах, работы выполнены в 2012 году
2	Автоматизация и реконструкция котельной Промкомзоны с установкой пароводяных подогревателей du=600	шт.	-	3,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП «Теплоэнерго» не поступало
3	Проектирование и строительство теплосети от котельной Промкомзоны до УТ-1 на существующей магистральной т/трассе du=600 в районе Храма Рождества Христова	п.м.	-	60,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства местного бюджета	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения, средства бюджета Старооскольского городского округа	Обращений в МУП «Теплоэнерго» не поступало, недостаточное финансирование из средств бюджета Старооскольского городского округа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Реконструкция ЦТП и ПНС с заменой водоподогревателей	шт.	-	9,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	2,006	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
5	Диспетчеризация и автоматизация ЦТП и ПНС	шт.	-	6,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	1,45	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
6	Реконструкция тепловой изоляции магистральных трубопроводов от котельной Жилмассива: ду 1000 мм l=2593 пм в 2-х тр. изм. ду 700 мм l=2000 пм в 2-х тр. изм.	п.м. п.м.	-	7,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
7	Автоматизация и реконструкция котельной ЮЗР с увеличением мощности	шт.	-	10,00	Надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	-	-	Инвестиционная составляющая тарифа	Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
9	Замена ветхих сетей	км		20,00	Средства местного бюджета, надбавки к тарифам для потребителей услуг теплоснабжения	2,687	10,000	Средства бюджета Старооскольского городского округа, инвестиционная составляющая тарифа	МУП "Теплоэнерго" выполнило работы по замене 2,687 км ветхих сетей за счет средств бюджета Старооскольского городского округа. Инвестиционная составляющая в структуре тарифа обеспечена не в полном объеме
13	Проектные работы			1,00	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	-	-	Плата застройщиков за подключение к системе теплоснабжения	Обращений в МУП «Теплоэнерго» не поступало

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО:			116,00			16,896		
	в т.ч. за счет средств местного бюджета			50,00			10,000		
	без средств местного бюджета			66,00			6,896		
	налог на прибыль 20%			13,20			1,379		
	Всего:			129,20			18,275		
	в т.ч. надбавка к тарифам			50,40			8,275		
	плата за подключение			28,80			-		
	средства местного бюджета			50,00			10,000		

Приложение 2
к информации о ходе исполнения в 2012
году инвестиционной программы МУП
«Теплоэнерго» по развитию системы
теплоснабжения г. Старый Оскол на
2008-2015 г.г.

Реестр
выполненных работ МУП «Теплоэнерго» по замене ветхих сетей г. Старый Оскол
в 2012 году (бюджет Старооскольского городского округа)

№ п/п	Объект	Срок выполнения	Вид работ выполненных по факту	Стоимость работ-факт по формам КС-2, КС-3, тыс. руб.
1.	Внутриквартальные т/сети мкр. Интернациональный: ж.д.20-ж.д.7	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-219мм L=170 м/п, Ду-159мм L=84 м/п, Ду-108мм L=86 м/п	995,27
2.	Участок подводящей т/сети к ПНС 4: ТК-1/1 до ТК-24	01.06.2012-02.08.2012	Прокладка трубопровода в ППИМ изоляции Ду-273 L=86 м/п	516,91
3.	Т/сети от МТК-9 до ЦТП-2: МТК-21а-МТК-6 мкр. Молодогвардеец	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-325мм L=118 м/п	780,19
4.	Т/сети ТК-1- ТК-2 мкр. Конева	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-219мм L=380 м/п, Ду-159мм L=190 м/п	1898,24
5.	Внутриквартальная т/сеть от ЦТП 2/4: ТК-27-ж.д.46 мкр. Жукова	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-133мм L=135 м/п, Ду-108мм L=471 м/п, Ду-76 L=33 м/п, Ду-57 L=33 м/п	1315,97
6.	Подводящая т/с к ЦТП 2/5 мкр. Жукова	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-325мм L=380 м/п	2514,55
7.	Т/сети ТК-3-ТК-7 от ЦТП 7/3 р-н ж/д вокзала	01.06.2012-02.08.2012	Замена трубопровода Ду-133мм L=260 м/п, Ду-108мм L=130 м/п, Ду-89мм L=131 м/п	1224,57
8.	Магистральная теплотрасса от котельной ЮЗР: МТК-5 -МТК-6	01.06.2012-02.08.2012	Изоляция трубопровода Ду-630мм L=430 м/п (60,24 м3 из.)	754,30
	Всего:		L=2687 м/п	10000,00