

Отчет администрации Старооскольского городского округа
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 31 пр. Комсомольский в г. Старый Оскол.

2. Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол, пр. Комсомольский, д. № 31.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):
«15» апреля 2024 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «20» декабря 2024 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта 9 120,0 рублей.

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 565 кв. м., установка бортовых камней БР 100.30.15 – 205 м., установка бортовых камней вдоль тротуаров БР100.20.08 – 440,2 м., устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки – 507,2 кв.м., люк чугунный тяжелый – 3 шт., установка сигнальных столбиков – 6 шт., устройство водоотводных лотков – 55,94 м., устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей – 294,85 кв. м., устройство наливного полиуретанового покрытия – 294,85 кв.м., устройство бортовых камней на детской площадке БР 100.20.8 – 70 м., устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей – 120 кв. м., устройство наливного полиуретанового покрытия – 120 кв.м., установка бортовых камней на воркауте 100x20x8 – 44 м., МФ 6.16 Стойка для сушки белья – 2 шт., МФ 6.01 Стойка для сушки ковров – 1 шт., ДИК 3.113 Детский игровой комплекс Подворье Н=1500 – 1 шт., ДИО 4.11 Качалка на пружине Бабочка – 1 шт., ДИО 5.11 Горка Ракета Н=900 – 1 шт., ДИО 2.08-15 Карусель со сплошным сидением – 1 шт., ДИО 1.15-15 Качели Гнездо – 1 шт., МФ 3.09 Качалка балансир Зайчики – 1 шт., ДИО 1.022 Качели стандарт двойные ДИО 1.205к Подвес металлический на короткий цепи - 2 шт., СО 7.13 Базис – 1 шт., СО 6.01 Спортивный тренажёр – 1 шт., СО 6.18 Спортивный тренажёр – 1 шт., СО 6.35 Спортивный тренажёр – 1 шт., СО 6.38 Спортивный тренажёр – 1 шт., СО 6.06 тренажёр – 1 шт., скамья арт. 85.105 – 8 шт., урна арт. 96.028 – 8 шт., светильник светодиодный парковый – 13 шт., кабель бронированный алюминиевый сеч. 5x4мм2 – 264 м., 3x1,5мм2 – 52 шт., опора ОПШф-3,0 108/76 мм пересвет – 13 шт., посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 1480 кв. м.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.



